



**CUENTA PUBLICA 2023**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
**CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERVACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**



No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO %	FINAN. %	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE TEMPLETE Y PISOS EN AREA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS VILLA SONORA UBICADO EN AVE. VILLA SONORA DE LA COLONIA VILLA SONORA	\$ 440,673.50	\$ 440,673.50	\$ 440,673.50	\$ -	100%	100%	57.15	M2	206	NIÑOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-02	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION PAVIMENTACION FRENTE ACCESO PRINCIPAL AL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, UBICADO EN CALLE RIVD. SAN CARLOS FRACC. SAN MIGUEL	\$ 646,249.51	\$ 646,249.51	\$ 646,249.51	\$ -	100%	100%	454.12	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-03	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, UBICADO EN CALLE NUEVO LEON Y LAZARO CARDENAS EN EL FIUDO MASCAREÑAS	\$ 648,735.87	\$ 648,735.87	\$ 648,735.87	\$ -	100%	100%	565.20	M2	120	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-04	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE TEJABAN (SEGUNDA PARTE) EN LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ, UBICADO EN CALLE FENOCHIO #23 DE LA COLONIA FIUNDO LEGAL	\$ 675,002.35	\$ 675,002.35	\$ 675,002.35	\$ -	100%	100%	143.99	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-05	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE MURO CORTINA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EVANGELIO COMPLETO A.R., UBICADO EN AVE. CALIFORNIA ESO. CON PROLONGACION ORREGON FRACC.	\$ 646,720.61	\$ 646,720.61	\$ 646,720.61	\$ -	100%	100%	225.50	M2	200	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-06	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (PRIMERA ETAPA) EN CENTRO JUVENIL DON BOSCO, UBICADO EN CALLE PASEO DON BOSCO NO. 70 COLONIA JARDINES DE LA	\$ 298,453.68	\$ 298,453.68	\$ 298,453.68	\$ -	100%	100%	100.00	M2	300	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-07	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION REMODELACION DE FACHADA PRINCIPAL Y RECIBIDOR EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA CENTRAL NOGALES, UBICADA EN CALLE JESUS SIQUIEROS NO. 146 COLONIA	\$ 693,992.35	\$ 693,992.35	\$ 693,992.35	\$ -	100%	100%	47.00	M2	400	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-08	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION REMODELACION DE AREA VERDE EN PARQUE RECREATIVO UBICADO EN AVENIDA CALIFORNIA FINAL FRACCIONAMIENTO CALIFORNIA	\$ 486,000.00	\$ 486,000.00	\$ 486,000.00	\$ -	100%	100%	24.75	M2	200	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-09	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE TEJABAN (SEGUNDA ETAPA) EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS, UBICADA EN CALLE PADRE	\$ 566,785.73	\$ 566,785.73	\$ 566,785.73	\$ -	100%	100%	12.00	M2	804	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-10	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SALON DE EVENTOS DE EJI DATARIOS, UBICADO EN CARRETERA NOGGALES-SIARIC KM32.7 EN FIUDO LA ARIZONA	\$ 549,587.99	\$ 549,587.99	\$ 549,587.99	\$ -	100%	100%	65.69	M2	60	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 5,652,201.59</b>	<b>\$ 5,652,201.59</b>	<b>\$ 5,652,201.59</b>	<b>\$ 0.00</b>								





**CUENTA PUBLICA 2023**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
**CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERVACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**



No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO %	FINAN. %	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES (UTN) UBICADO EN AVE. UNIVERSIDAD 271 COLONIA UNIVERSITARIA	\$ 629,966.19	\$ 629,966.19	\$ 629,966.19	\$ -	100%	100%	1514.94	M2	900	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-02	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE TEJABAN (TERCERA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ CLAVE ESCOLAR 766P80172M UBICADO EN CALLE EMOCHIO #23 COLONIA 612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 154,588.88	\$ 154,588.88	\$ 154,588.88	\$ -	100%	100%	143.99	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-03	61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE ALGIBE CISTERNA EN COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP), UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL KM. 5.5, PARQUE INDUSTRIAL	\$ 566,639.92	\$ 566,639.92	\$ 566,639.92	\$ -	100%	100%	46.15	M2	1500	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-04	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION SUMINISTRO DE PLAFÓN Y TABLAROCA EN SALÓN DE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA DE NOGALES SONORA, UBICADO EN CALLE PALO VERDE S/N COLONIA ALAMOS	\$ 598,581.09	\$ 598,581.09	\$ 598,581.09	\$ -	100%	100%	286.66	M2	215	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-05	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL FRENTE AL PLANTEL (TERCERA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ACOSTA VILLALVAZO, UBICADO EN BLVD. SAN CARLOS #25 FRACC. SAN MIGUEL	\$ 690,305.31	\$ 690,305.31	\$ 690,305.31	\$ -	100%	100%	325.62	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-06	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA SONORA, UBICADO EN CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COLONIA LAS TORRES	\$ 212,246.46	\$ 212,246.46	\$ 212,246.46	\$ -	100%	100%	232.00	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-07	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE TEJABANES EN PLAZAS PARA AREA DE ESTUDIO Y DESCANSO EN TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO CAMPUS NOGALES, UBICADA EN AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COLONIA GRAMA	\$ 572,293.76	\$ 572,293.76	\$ 572,293.76	\$ -	100%	100%	128.00	M2	2500	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-08	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION TERMINADOS EN CAPILLA (ENJARRES EXTERIORES Y ACABADOS INTERIORES) EN CAPILLA SAN JUDAS TADEO, UBICADO EN EL FUNDO CIBUTA	\$ 647,915.53	\$ 647,915.53	\$ 194,374.66	\$ 453,540.87	100%	30%	647.98	M2	20	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-09	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION AMPLIACION DE AREA PARA CENTRO DE CAPACITACION MUSICAL EN CAPILLA SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO LA MESA SECCION LA CHOLLA NOGALES, SONORA	\$ 599,991.03	\$ 599,991.03	\$ 179,997.31	\$ 419,993.72	100%	30%	140.00	M2	30	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-10	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (SEGUNDA ETAPA) EN CENTRO JUVENIL DON BOSCO, UBICADO EN CALLE PASEO DON BOSCO #70, COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA	\$ 292,299.84	\$ 292,299.84	\$ 292,299.84	\$ -	100%	100%	100.00	M3	300	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-11	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CENTRO DE REUNION DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS" EXTENSION LA MESA, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO LA MESA, AGUA ZARCA, SONORA	\$ 425,677.32	\$ 425,677.32	\$ 129,094.30	\$ 296,583.02	100%	30%	64.80	M2	206	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
<b>SUB TOTAL</b>		<b>\$ 5,390,505.33</b>	<b>5,390,505.33</b>	<b>4,220,387.72</b>	<b>1,170,117.61</b>								






**CUENTA PUBLICA 2023**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
**CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**




No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO 30% ANTICIPO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINAL	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
						%	%	CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
61201-12	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION APLICACION DE PINTURA EN PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO LAMAS (CLAVE ESCOLAR 26DPR14543M) UBICADA EN CALLE JARDIN DEL FRACCIONAMIENTO CONJUNTO JARDIN, DE NOGALES, SONORA	\$ 228,895.52	\$ 228,895.52	\$ 68,668.66	\$ 160,226.86	0%	30%	1074.90	M2	460	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-13	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE OFICINA Y CENTRO DE REUNIONES (SEGUNDO NIVEL) EN LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R. CENTRO VIÑO Y ACEITE, UBICADA EN CALLE LAGO ESPEJO No.73, DE LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, SONORA	\$ 402,193.31	\$ 402,193.31	\$ 120,657.99	\$ 281,535.32	0%	30%	161.85	M2	55	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 6,021,594.16</b>	<b>6,021,594.16</b>	<b>4,409,714.37</b>	<b>1,611,879.79</b>								

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son propiedad del emisor".

AUTORIZO  
  
 ING. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO  
 COORDINADOR DE CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE  
 CONVENCACION PARA  
 LA OBRA PUBLICA  
 NOGALES, SONORA.

ELABORO  
  
 C. PATRICIA MEZA ORTEGA  
 AUXILIAR CONTABLE





CUENTA PUBLICA 2023  
JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA.  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.  
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

No.	JUSTIFICACION
	<p>COMO JUSTIFICACION EN EL FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (AVANCE FISICO Y FINANCIERO), SE LES INFORMA QUE EXISTEN 10 OBRAS LIBERADAS EN EL EJERCICIO 2022 Y EJECUTADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, SUMANDO ESTAS UN TOTAL DE: \$5,652,201.00 DE LAS CUALES SE TUVIERON QUE RECONOCER EN ESTE EJEERCICIO HACIENDO UNA AMPLIACION CON EL SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES. ASIMISMO SE LES INFORMA QUE AL CIERRE DE ESTE CUARTO TRIMESTRE 2023 SE REFLEJAN 13 OBRAS LIBERADAS POR EL CECOP CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023, 8 DE ELLAS YA SE ENCUENTRAN FINIQUTIADAS AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE SUMANDO ESTAS UN MONTO TOTAL DE: \$ 3,716,921.45. ASIMISMO LE INFORMAMOS QUE 3 SE ENCUENTRAN CON UN AVANCE DEL 30% FINANCIERO SUMANDO LA CANTIDAD DE: \$503,466.27, PERO FISICAMENTE CON EL 100% PERO SU FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO POR DOCUMENTACION, LA SUMA DE ESTAS TRES ES LPOR \$1,673,583.88. DE IGUAL MANERA SE ENCUENTRAN 2 OBRAS NUEVAS LIBERADAS POR PARTE DEL CECOP POR LA CANTIDAD DE: \$ 631,088.83, DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN COMO OBRA EN PROCESO CON EL ANTICIPO DEL 30%. SUMANDO UN TOTAL DE OBRA EN ESTE EJERCICIO 2023 DE: \$6,021,594.16. CABE MENCIONAR QUE SE QUEDARON PENDIENTES POR LIBERAR 2 OBRAS MAS DEL EJERCICIO 2023 PARA EL EJERCICIO 2024 QUE SUMAN LA CANTIDAD DE: \$1,041,650.58.</p>