



**CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022**



No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO DENTRO DEL 31 DE MARZO 2022	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO %	FINAN %	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
PN-190	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.172 DE LA CALLE RODOLFO RUIZ CORTINEZ, DEL POBLADO DE MASCAREÑAS	\$ 582,497.39	\$ 582,497.39	\$ 374,926.00	\$ 207,571.39	50%	30%	138.92	M2	60	FAMILIAS	ESTATAL	DIRECTA
PN-191	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN COMEDOR DEL JARDIN DE NIÑOS MARTHA PATRICIA LOPEZ, AVENIDA NUEVO NOGALES DE LA COLONIA NUEVO NOGALES, EN NOGALES, SONORA.	\$ 119,230.78	\$ 119,230.78	\$ 30,787.93	\$ 88,442.85	26%	25%	50.51	M2	120	NIÑOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-035	PROTECCION DE TALUD EN CETIS 128 DE LA CALLE DOCTOR JESUS MARTINEZ DE LA COLONIA DEL ROSARIO DE NOGALES, SONORA	\$ 598,116.95	\$ 598,116.95	\$ 179,435.09	\$ 418,681.88	20%	30%	841.94	M3	2000	ALUMNOS	ESTATAL	DIRECTA
					\$ 714,696.12								
	TOTAL GENERAL	\$ 1,299,845.12	1,299,845.12	585,149.02	714,696.12								

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son propiedad del emisor".

AUTORIZO

ING. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE

JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO DEL 1ER. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

No.	JUSTIFICACION
	<p>COMO JUSTIFICACION EN EL FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (AVANCE FISICO Y FINANCIERO), SE LES INFORMA QUE AL CIERRE DE ESTE PRIMER TRIMESTRE SE REFLEJA LA LIBERACION DE 3 OBRAS POR PARTE DEL CECOP CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021, SUMANDO ESTA UN COSTO TOTAL POR LAS OBRAS LA CANTIDAD DE: \$ 1,299,845.12, MISMAS QUE SE REFLEJAN EN EL FORMATO ANTES MENCIONADO, DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO, EN LAS CUALES SE HAN PAGADO DOS ANTICIPOS DEL 30% Y DOS ESTIMACIONES SUMANDO LA CANTIDAD DEL DEVENGADO POR: \$585,149.02.</p>



COMANDO EN JEFE
COMANDO EN JEFE PARA
LA FUERZA PUBLICA
NOGALES, SONORA

ISAF-0f37477c-a108-6fca-210b-ffd966f738cd

4/28/2022 4:06:50 PM