



**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**



No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO AL 30 DE SEPT. 2022	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO %	FINAN %	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
PN-190	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.172 DE LA CALLE RODOLFO RUIZ CORTINEZ, DEL POBLADO DE MASCAREÑAS	\$ 582,497.39	\$ 582,497.39	\$ 582,497.39	\$ -	100%	100%	138.92	M2	60	FAMILIAS	ESTATAL	DIRECTA
PN-191	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN COMEDOR DEL JARDIN DE NIÑOS MARTHA PATRICIA LOPEZ, AVENIDA NUEVO NOGALES DE LA COLONIA NUEVO NOGALES, EN NOGALES, SONORA.	\$ 119,230.78	\$ 119,230.78	\$ 119,230.78	\$ -	100%	100%	50.51	M2	120	NIÑOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-035	PROTECCION DE TALUD EN CETIS 128 DE LA CALLE DOCTOR JESUS MARTINEZ DE LA COLONIA DEL ROSARIO DE NOGALES, SONORA	\$ 598,116.95	\$ 598,116.95	\$ 598,116.95	\$ -	100%	100%	841.94	M3	2000	ALUMNOS	ESTATAL	DIRECTA
TOTAL GENERAL		\$ 1,299,845.12	1,299,845.12	1,299,845.12	0.00								

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO DEL 1 DE OCT. AL 31 DE DIC. 2022 (ANTICIPOS)	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO %	FINAN %	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
PN-245	CONSTRUCCION DE TEMPLETE Y PISOS EN AREA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS VILLA SONORA UBICADO EN AVE. VILLA SONORA DE LA COLONIA VILLA SONORA	\$ 440,673.50	\$ 440,673.50	\$ -	\$ 440,673.50	70%	0%	57.15	M2	206	NIÑOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-246	PAVIMENTACION FRENTE ACCESO PRINCIPAL AL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, UBICADO EN CALLE BLVD. SAN CARLOS FRACC. SAN MIGUEL	\$ 646,249.51	\$ 646,249.51	\$ 193,874.85	\$ 452,374.66	100%	30%	454.12	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-247	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTISUOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, UBICADO EN CALLE NUEVO LEON Y LAZARO CARDENAS EN EL EJIDO MASCAREÑAS	\$ 648,735.87	\$ 648,735.87	\$ -	\$ 648,735.87	100%	0%	565.20	M2	120	ALUMNOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-248	CONSTRUCCION DE TEJABAN (SEGUNDA PARTE) EN LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ, UBICADO EN CALLE FENOCHIO #23 DE LA COLONIA FUNDO LEGAL	\$ 675,002.35	\$ 675,002.35	\$ -	\$ 675,002.35	95%	0%	143.99	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-360	CONSTRUCCION DE MURO CORTINA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EVANGELIO COMPLETO A.R., UBICADO EN AVE. CALIFORNIA ESQ. CON PROLONGACION OBREGON FRACC. CALIFORNIA	\$ 646,720.61	\$ 646,720.61	\$ 194,016.18	\$ 452,704.43	26%	30%	225.50	M2	200	FAMILIAS	ESTATAL	DIRECTA
PN-429	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (PRIMERA ETAPA) EN CENTRO JUVENIL DON BOSCO, UBICADO EN CALLE PASEO DON BOSCO NO.70 COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA.	\$ 298,453.68	\$ 298,453.68	\$ 89,536.10	\$ 208,917.58	30%	30%	100.00	M2	300	FAMILIAS	ESTATAL	DIRECTA
PN-416	REMODELACION DE FACHADA PRINCIPAL Y RECIBIDOR EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA CENTRAL NOGALES, UBICADA EN CALLE JESUS SIQUEIROS NO.146 COLONIA BOLIVAR	\$ 693,992.35	\$ 693,992.35	\$ 208,197.71	\$ 485,794.64	20%	30%	47.00	M2	400	FAMILIAS	ESTATAL	DIRECTA
PN-417	REMODELACION DE AREA VERDE EN PARQUE RECREATIVO UBICADO EN AVENIDA CALIFORNIA FINAL FRACCIONAMIENTO CALIFORNIA	\$ 486,000.00	\$ 486,000.00	\$ 145,800.00	\$ 340,200.00	39%	30%	24.75	M2	200	BENEFICIARIOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-418	CONSTRUCCION DE TEJABAN (SEGUNDA ETAPA) EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS, UBICADA EN CALLE PADRE NACHO Y MARIANO ESCOBEDO COLONIA FUNDO LEGAL	\$ 566,785.73	\$ 566,785.73	\$ -	\$ 566,785.73	40%	0%	12.00	M2	804	ALUMNOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-419	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SALON DE EVENTOS DE EIJDATARIOS, UBICADO EN CARRETERA NOGALES-SIARIC KM32.7 EN EJIDO LA ARIZONA	\$ 549,587.99	\$ 549,587.99	\$ 164,876.40	\$ 384,711.59	40%	30%	65.69	M2	60	FAMILIAS	ESTATAL	DIRECTA
TOTAL GENERAL		\$ 5,652,201.59	5,652,201.59	996,301.24	4,655,900.35								

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son propiedad del emisor".

AUTORIZO

ING. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
COORDINADOR DE CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA
NOGALES, SONORA.

ELABORO

C. PATRICIA MEZA ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE



JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No.	JUSTIFICACION
	<p>COMO JUSTIFICACION EN EL FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (AVANCE FISICO Y FINANCIERO), SE LES INFORMA QUE AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO SE SIGUEN REFLEJANDO LAS 3 OBRAS EJECUTADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021, SUMANDO ESTAS UN COSTO TOTAL DE: \$ 1,299,845.12, MISMAS QUE SE REFLEJAN EN EL DEVENGADO EN EL FORMATO ANTES MENCIONADO, DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN EJECUTADAS AL 100% FISICAS Y FINANCIERAMENTE. ASI MISMO SE LES INFORMA QUE AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO SE REFLEJAN 10 OBRAS LIBERADAS POR EL CECOP DEL EJERCICIO FISCAL 2022, SUMANDO UN TOTAL DE: \$ 5,652,201.59, DE LAS CUALES SE ENCUENTRA EN PROCESO CON SOLO EL 30% DE ANTICIPO DE CADA UNA DE ELLAS, MISMAS QUE NO PRESENTAN NINGUN AVANCE FISICO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022.</p>



CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
LA OBRA PUBLICA
NOGALES, SONORA.