




PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



No.DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO 30% ANTIPO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO %	FINAN. %	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES (UTN) UBICADO EN AVE. UNIVERSIDAD 271 COLONIA UNIVERSITARIA	\$ 629,966.19	\$ 629,966.19	\$ -	\$ 629,966.19	0%	0%	1514.94	M2	900	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-02	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN (TERCERA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ CLAVE ESCOLAR 26FPR0172W UBICADO EN CALLE FENOCHIO	\$ 154,588.88	\$ 154,588.88	\$ -	\$ 154,588.88	0%	0%	143.99	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-03	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE ALGIBE CISTERNA EN COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA (CONALEP), UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL KM. 5.5. PARQUE INDUSTRIAL	\$ 566,639.92	\$ 566,639.92	\$ 169,991.98	\$ 396,647.94	0%	30%	46.15	M2	1500	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-04	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION SUMINISTRO DE PLAFÓN Y TABLAROCA EN SALÓN DE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA DE NOGALES SONORA, UBICADO EN CALLE PALO VERDE S/N COLONIA ALAMOS	\$ 598,581.09	\$ 598,581.09	\$ 179,574.34	\$ 419,006.75	0%	30%	286.66	M2	215	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-05	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL FRENTE AL PLANTEL (TERCERA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ACOSTA VILLALVAZO, UBICADO EN BLVD. SAN CABLOS #25 EBACC SAN MIGUEL	\$ 690,305.31	\$ 690,305.31	\$ 207,091.59	\$ 483,213.72	0%	30%	325.62	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-06	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA SONORA, UBICADO EN CALLE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD COLONIA LAS TORRES	\$ 212,246.46	\$ 212,246.46	\$ 63,673.94	\$ 148,572.52	0%	30%	232.00	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-07	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE TEJABANES EN PLAZAS PARA ÁREA DE ESTUDIO Y DESCANSO EN TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO CAMPUS NOGALES, UBICADA EN AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO #911 COLONIA GRANJA	\$ 572,293.76	\$ 572,293.76	\$ 171,688.14	\$ 400,605.62	0%	30%	128.00	M2	2500	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-08	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION TERMINADOS EN CAPILLA (ENJARRES EXTERIORES Y ACABADOS INTERIORES) EN CAPILLA SAN JUDAS TADEO, UBICADO EN EL PUERTO CIBOLA	\$ 647,915.53	\$ 647,915.53	\$ -	\$ 647,915.53	0%	0%	647.98	M2	20	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-09	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION AMPLIACIÓN DE AREA PARA CENTRO DE CAPACITACIÓN MUSICAL EN CAPILLA SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO LA MESA SECCIÓN LA CHOLLA NOGALES, SONORA	\$ 599,991.03	\$ 599,991.03	\$ -	\$ 599,991.03	0%	0%	140.00	M2	30	FAMILIAS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.


61201-10	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (SEGUNDA ETAPA) EN CENTRO JUVENIL DON BOSCO, UBICADO EN CALLE PASEO DON BOSCO #70, COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA	\$ 292,299.84	\$ 292,299.84	\$ -	\$ 292,299.84	0%	0%	100.00	M3	300	BENEFICIARIOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
61201-10	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION CENTRO DE REUNIÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA MUNICIPAL "OMAR OSVALDO ROMO COVARRUBIAS" EXTENSIÓN LA MESA, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO LA MESA, AGUA ZARCA, SONORA	\$ 425,677.32	\$ 425,677.32	\$ -	\$ 425,677.32	0%	0%	64.80	M2	206	ALUMNOS	ESTATAL	CONT.ADJ.DIR.
TOTAL GENERAL		\$ 5,390,505.33	5,390,505.33	792,019.99	4,598,485.34								

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son propiedad del emisor".

AUTORIZO


 ING. SALVADOR SAUCEDO TAMAYO
 COORDINADOR DE CMCOP



ELABORO


 C. PATRICIA MEZA ORTEGA
 AUXILIAR CONTABLE



JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No.	JUSTIFICACION
	<p>COMO JUSTIFICACION EN EL FORMATO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (AVANCE FISICO Y FINANCIERO), SE LES INFORMA QUE AL CIERRE DE ESTE TERCER TRIMESTRE 2023 SE REFLEJAN 11 OBRAS LIBERADAS POR EL CECOP CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023, 7 DE ELLAS YA INICIADAS CON 5 DE ELLAS CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% DE ANTICIPO SUMANDO LA CANTIDAD DE: \$792,019.99 SON: (SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIEZ Y NUEVE PESOS CON 99/100 M.N.), Y 4 MÁS APENAS LIBERADAS SIN ANTICIPOS, SUMANDO UN COSTO TOTAL DE LAS 11 OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 POR : \$ 5,390,505.33 MISMAS QUE AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE NO REFLEJAN NINGUN AVANCE FISICO.</p>