



**NOGALES**  
MUNICIPIO

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021**



No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	PPTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO AL 1ER TRIMESTRE 2021 (Directo e indirecto)	DEVENGADO AL 2DO TRIMESTRE 2021 (CONSTRUCCIONES EN PROCESO)	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO %	FINAN. %	FISICAS CANT.	U. MEDIDA			Poblacion beneficiada CANT.	U. MEDIDA
PN-02	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN LA ESC. PRIM. NUEVA CREACION COL LAS HACIENDAS	\$ 321,656.11	\$ 321,656.11	\$ 96,496.83	\$ 182,938.10	\$ 42,221.18	68%	70%	73.80	M2	350	FAMILIAS	ESTATAL	DIRECTA
PN-041	PAVIMENTACION PRINCIPAL DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS MARIA CANDELARIA UBICADA EN EL FRACC. SAN MIGUEL	\$ 646,249.51	\$ 646,249.51	\$ 193,874.85	\$ 590,024.34	\$ 56,224.66	91%	94%	351.03	M2	450	NIÑOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-040	CONSTRUCCION DE BANCAS PARA JUGADORES DE CANCHA DE FUT BOL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES	\$ 681,779.30	\$ 681,779.30	\$ 204,533.79	\$ 470,151.55	\$ 162,705.70	68%	78%	35.88	M2	3000	ALUMNOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-043	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA No.3 UBICADA EN KILOMETRO 5.5 DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN RAMON	\$ 462,545.83	\$ 462,545.83	\$ 138,763.75	\$ 251,385.42	\$ 171,160.41	54%	68%	120.00	M2	1500	ALUMNOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-039	SUMINISTRO Y APLICACION DE INTURA EN LA ESC. PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN CALLE ABRAHAM ZAIED COL. LUIS D.C.	\$ 243,115.67	\$ 243,115.67	\$ 72,934.70	\$ 243,115.67	\$ -	100%	100%	241.85	M2	1,152	NIÑOS	ESTATAL	DIRECTA
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 2,355,346.42</b>	<b>\$ 2,355,346.42</b>	<b>\$ 706,603.92</b>	<b>\$ 1,737,615.08</b>	<b>\$ 432,311.95</b>								

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son propiedad del emisor".



CONSEJO MUNICIPAL DE  
CONCERTACION PARA  
LA OBRA PUBLICA  
NOGALES, SONORA.

**AUTORIZO**  
ING. JUAN MARTIN ESPINOZA SOTELO  
COORDINADOR DE CMCOP

**ELABORO**  
LAE. PATRICIA E. SERRATOS R.



**NOGALES**  
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

**JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**



AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA.  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.  
PERIODO DEL SEGUNDO TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO DEL 2021

No.	JUSTIFICACION
	<p>COMO JUSTIFICACION EN EL FORMATO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION, SE LES INFORMA QUE AL CIERRE DE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021, SE REFLEJAN LA LIBERACION DE 5 OBRAS POR PARTE DEL CECOP CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FICAL 2020, SUMANDO UN IMPORTE TOTAL POR ESTAS 5 OBRAS DE: \$ 2,355,346.42, DE LAS CUALES YA SE REFLEJA UNA OBRA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y LAS 4 OBRAS RESTANTES EN PROCESO PERO YA CON AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERO, CON UN MONTO TOTAL PAGADO DE \$1,737,615.08. CABE MENCIONAR QUE AUN QUEDAN 17 OBRAS YA APROBADAS Y PENDIENTES POR LIBERAR DEL MISMO EJERCICIO.</p>