

Información al Cuarto Trimestre 2023 sobre la aplicación de los Recursos Federales para el F

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Sonora	Nogales	Programa	2023	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	4598.81	4598.81	
Sonora	Nogales	Partida	2023	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004		Dirección de Obras Públicas			2 - Gasto de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Municipio de Nogales, Sonora

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS
Total del	40393294.55	40393294.55	40393294.55	40393294.55	40393294.55	40393294.55	36369721.32			N/A	40393295	
Programa												
Presupuestario												
614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	40393294.55	40393294.55	40393294.55	40393294.55	40393294.55	40393294.55	36369721.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSAB	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RES_PONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RES_PONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RES_PONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION
2023	4	SON230302257006	Proyecto de inversión	303740.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303740.44, modificado:303740.44}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE MUNICIPIO DE ONAVAS 143 EN COLONIA VERACRUZ DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de	Vivienda
2023	4	SON230402291247	Proyecto de inversión	329609.91	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329609.91, modificado:329609.91}}	SONORA - 206082 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CALLE RIO CONCHOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EN COLONIA HEROES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA -	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	Vivienda
2023	4	SON230302249109	Proyecto de inversión	1978430.34	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978430.34, modificado:1978430.34}}	313246 CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE DE LA CERTA ENTRE CALLE TAURO Y RUBEN PUJOL EN COLONIA CTS CROC EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 158678	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades

2023	4	SON230302249023	Proyecto de inversión	4897263.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4897263.67, modificado:4897263.67}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLORES MAGON ENTRE ANDADOR 22 Y VIRGILIO URIBE EN COLONIA ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de	Transportes y
2023	4	SON230302257167	Proyecto de inversión	288559.99	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288559.99, modificado:288559.99}}	NOGALES SONORA - 157866 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE LOS TEPEHUANES NUMERO 21 EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	vialidades Vivienda
2023	4	SON230402289312	Proyecto de inversión	301552.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301552.25, modificado:301552.25}}	DE SONORA - 207377 ELECTRIFICACION EN CALLE RUBEN PUJOL ENTRE CALLE AGUAS FEDERALES Y RUBEN PUJOL EN COLONIA CTS CROC DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 304261	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	Urbanización
											Infraestructura Social	

2023	4	SON230402315950	Proyecto de inversión	522327.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522327.67, modificado:522327.67}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CALLEJON MIGUEL CARDENAS VALDEZ Y DE LA RIENDA EN EJIDO FRANCISCO MIGUEL CARDENAS VALDEZ CONOCIDO COMO LOS PICOS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de	Vivienda
2023	4	SON230402299302	Proyecto de inversión	901611.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901611.11, modificado:901611.11}}	SONORA - 418049 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LOS LACANDONES ENTRE CALLE CIRCUITO DE LOS MAYOS Y LOS QUICHES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA -	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento
2023	4	SON230302257225	Proyecto de inversión	190656.63	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190656.63, modificado:190656.63}}	347458 CONSTRUCCION DE RAMPA COMO INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE LOS CHOLEY Y PRIV. LOS TOLOWAS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 207678	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	Asistencia Social
											Infraestructura Social	

2023	4	SON230402302068	Proyecto de inversión	826103.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826103.56, modificado:826103.56}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACION DE LA TORRE ENTRE CALLE ALFONSO ORTIZ Y JUAN NAVARRETE EN COLONIA LOMAS DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 357946	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de	Transportes y
2023	4	SON230302259749	Proyecto de inversión	2579494.83	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579494.83, modificado:2579494.83}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIERRA ACONCHI TRAMO 3 ENTRE CALLE RODOLFO AUDELO NERIS Y OSCAR MONROY EN COLONIA SEGURO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 222277	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	vialidades Transportes y
2023	4	SON230202223531	Proyecto de inversión	3215142.21	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3215142.21, modificado:3215142.21}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS KAMIAS ENTRE ABRAHAM ZAIED Y TOBOSOS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 74652	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	vialidades Transportes y
											Infraestructura Social	vialidades

2023	4	SON230402289057	Proyecto de inversión	412737.29	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412737.29, modificado:412737.29}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE TORRE SAN ANTONIO Y TORRE EIFFEL EN COLONIA LAS TORRES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 302985	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de	Transportes y
2023	4	SON230402291332	Proyecto de inversión	329609.91	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329609.91, modificado:329609.91}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CALLE RIO BRAVO 393 EN COLONIA HEROES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 313870	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	vialidades Vivienda
2023	4	SON230402302318	Proyecto de inversión	607321.53	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607321.53, modificado:607321.53}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS OLMECAS ENTRE CALLE LOS LACANDONES Y LOS KUMIAS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 359377	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento
											Infraestructura Social	

2023	4	SON230402304432	Proyecto de inversión	351997.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351997.72, modificado:351997.72}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA CAHITAS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento
2023	4	SON230402314907	Proyecto de inversión	117091.99	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117091.99, modificado:117091.99}}	DE NOGALES SONORA - 368006 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS DE LA CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE TORRE SAN ANTONIO Y TORRE EIFFEL EN COLONIA LAS TORRES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA -	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento
2023	4	SON230402315459	Proyecto de inversión	286084.54	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286084.54, modificado:286084.54}}	414106 TRABAJOS COMPLEMENTARIO DE AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE RAMPAS COMO INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE LOS CHOLES Y PRIV. LOS TOLOWAS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA -	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	Asistencia Social
											Infraestructura Social	

2023	4	SON230402315829	Proyecto de inversión	878879.14	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878879.14, modificado:878879.14}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ESMERALDA PRIMERA ETAPA EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA -	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de	Urbanización
2023	4	SON230302265816	Acción	750708	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750708.0, modificado:750708.0}}	ADQUISICION DE DIECISEIS EQUIPOS DE COMPUTO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS DE NOGALES SONORA - 49071	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social	PRODIM
2023	4	SON230402315281	Proyecto de inversión	644414.55	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644414.55, modificado:644414.55}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESMERALDA EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA -	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento
											Infraestructura Social	

2023	4	SON230302249960	Proyecto de inversión	888199.79	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888199.79, modificado:888199.79}}	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE COFRE DE PEROTE ENTRE SIERRA DEL PINITO Y SIERRA PLOMA EN COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 163129	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de	Transportes y
2023	4	SON230202223609	Proyecto de inversión	3652346.88	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3652346.88, modificado:3652346.88}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTIJO EN COLONIA ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 75391	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	vialidades Transportes y
2023	4	SON230302249550	Proyecto de inversión	551636.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551636.11, modificado:551636.11}}	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS UTES ENTRE CALLE CIRCUITO LOS MAYOS Y TEPEHUANES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 161331	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	vialidades Agua y saneamiento
											Infraestructura Social	

2023	4	SON230402289352	Proyecto de inversión	259246.24	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259246.24, modificado:259246.24}}	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARROYO LIBERTAD TRAMO II ENTRE CALLE TORRES Y CALLE INGENIEROS EN COLONIA FUNDO LEGAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento
2023	4	SON230402291479	Proyecto de inversión	329609.91	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329609.91, modificado:329609.91}}	SONORA - 304598 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN CALLE LOS CUITLATECOS NO. 60 EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 314733	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	Vivienda
2023	4	SON230402289212	Proyecto de inversión	437952.45	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437952.45, modificado:437952.45}}	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE 15 DE ENERO ENTRE CALLE RAFAEL HERNANDEZ Y CALLE GUTY CARDENAS EN COLONIA LOMAS DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 303770	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento
											Infraestructura Social	

2023	4	SON230402306695	Proyecto de inversión	129207.43	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129207.43, modificado:129207.43}}	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL HERNANDEZ ENTRE CALLE 15 DE ENERO Y RAFAEL HERNANDEZ, LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES - 378557	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento
2023	4	SON230302249185	Proyecto de inversión	862349.87	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862349.87, modificado:862349.87}}	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOAQUIN PARDAVE EN COLONIA LOMAS DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 159099	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento
2023	4	SON230402289388	Proyecto de inversión	275691.73	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275691.73, modificado:275691.73}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIERRA PINITO ENTRE CALLE COFRE DE PEROTE Y SIERRA PINITO EN COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 304910	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento

2023	4	SON230302248907	Proyecto de inversión	2474583.22	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN LUIS POTOSI TRAMO 2 ANTES JOSE LOPEZ PORTILLO EN COLONIA 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	26	Sonora	43	Nogales	Proyecto de Inversión de	Transportes y
2023	4	SON230302250209	Proyecto de inversión	1006569.68	monto:2474583.22, modificado:2474583.22}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	SONORA - 157137 CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE SIERRA PLOMA ENTRE CALLE SIERRA PARICUTIN Y SIERRA NACUZARI EN COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE NOGALES	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	vialidades Transportes y
2023	4	SON230402288250	Proyecto de inversión	755683.61	monto:1006569.68, modificado:1006569.68}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755683.61, modificado:755683.61}}	SONORA - 164613 CONVENIO ADICIONAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO MOCTEZUMA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y RIO DUERO EN COLONIA HEROES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA - 299230	26	Sonora	43	Nogales	Infraestructura Social Proyecto de Inversión de	vialidades Transportes y Infraestructura Social vialidades

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	206082	S	2	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.5,	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO DE ONAVAS COLONIA VERACRUZ, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE MUNICIPIO DEL FUERTE Y CALLE MUNICIPIO DE AHOME, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO ACCESO AL CORRALON MUNICIPAL PARA LLEGAR A NUESTRO PR, lon:- 110.91280428, lat:31.30584921}}	28-08-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	313246	S	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0,	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIO CONCHOS COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE HEROES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE HEROES RUMBO AL ORIENTE HASTA LLEGA, lon:- 110.94082646, lat:31.32542819}}	01-11-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	158678	S	63	42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.19, meta_modificada:173.19}}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA CERTA COLONIA CTS CROC, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE TAURO Y CALLE RUBEN PUJOL, CALLE ARROYO CELAYA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE ARROYO CELAYA RUMBO AL OR, lon:- 110.93174612, lat:31.31502554}}	20-06-2023

Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	157866	S	135	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA LOS ENCINOS, 84064 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE ANDADOR 22 Y CALLE VIRGILIO URIBE, CALLE PARAJE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE PARAJE HASTA LLEG, lon:- 110.96054582, lat:31.29969296}}	19-06-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	207377	S	4	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta_modificada:1499.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS TEPEHUANES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS QUICHES Y CALLE CIRCUITO LOS MAYOS, CALLE LOS MOJAVES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CA, lon:- 110.97312418, lat:31.26846401}}	23-08-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	304261	S	12	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:97.04}}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN PUJOL COLONIA CTS CROC, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE AGUAS FEDERALES Y CALLE RUBEN PUJOL, CALLE PLANEACION URBANA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE PLANEACI, lon:- 110.93598937, lat:31.31397745}}	23-10-2023
							meta:183.0, meta_modificada:183.0}}			

Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	418049	S	0	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 026 TRAMO NOGALES - SAN ANTONIO KILÓMETRO 23 + 0 EJIDO FRANCISCO MIGUEL CÁRDENAS VALDEZ (LOS PICOS), 84117 FRANCISCO MIGUEL CÁRDENAS VALDEZ (LOS PICOS), NOGALES SONORA ENTRE CALLEJON MIGUEL CARDENAS VALD, lon:- 110.75185539, lat:31.20154132}}	01-12-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	347458	S	56	84	0	meta_modificada:27.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS LACANDONES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CIRCUITO LOS MAYOS Y CALLE LOS QUICHES, CALLE LOS MOJAVES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CA, lon:- 110.97130564, lat:31.27110964}}	20-11-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	207678	S	12	8	0	meta:199.0, meta_modificada:199.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CHOLEY CALLE PRIVADA LOS TOLOWAS, CALLE LOS OTOPAMES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS OTOPAMES QUE EST, lon:- 110.9594974, lat:31.279672}}	23-08-2023
							Cuadrados, meta:32.63, meta_modificada:32.63}}			

Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	357946	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO DE LA TORRE COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE ALFONSO ORTIZ Y CALLE JUAN NAVARRETE, BOULEVARD GRAL. IGNACIO R. ALATORRE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDA, lon:-110.93237387,	27-11-2023
							Cuadrados, meta:267.49,		lat:31.28824974}}	
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	222277	S	39	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA ACONCHI COLONIA SEGURO SOCIAL, 84040 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RODOLFO AUDELO NERIS Y CALLE OSCAR MONROY, CALLE CELAYA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE CELAY, lon:-	04-09-2023
							Cuadrados, meta:999.81,		110.93080129, lat:31.3224259}}	
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	74652	S	75	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS KAMIAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE AVENIDA ABRAHAM ZAIED Y CALLE LOS TOBOSOS, AVENIDA EL RAQUET PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AV DEL RAQUET HAS, lon:-	15-05-2023
							Cuadrados, meta:1128.3,		110.9624166, lat:31.26872322}}	
							meta_modificada:1128.3}}			

Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	302985	S	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TORRE SAN PEDRO COLONIA LAS TORRES, 84063 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE TORRE SAN ANTONIO Y CALLE TORRE EIFFEL, AVENIDA DE LOS MAESTROS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVENI, lon:- 110.97145098, lat:31.29418776}}	06-11-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	313870	S	3	3	0	meta_modificada:155.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RIO HONDO Y CALLE RIO BRAVO FINAL, CALLE HEROES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE HEROES RUMBO AL ORIENTE H, lon:- 110.94082676, lat:31.32571756}}	01-11-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	359377	S	33	22	0	meta_modificada:24.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.55, meta_modificada:152.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLMECAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS LACANDONES Y CALLE LOS KUMIAS, CALLE LOS QUICHES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS , lon:-110.97049025, lat:31.27053191}}	27-11-2023

Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	368006	S	45	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CAHIAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE LOS CAHITAS Y CALLE PRIVADA CAHITAS, AVENIDA TECNOLOGICO PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVE, lon:-	04-12-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	414106	S	12	8	0	meta:72.3, meta_modificada:72.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,	1	110.97228775, lat:31.2790319}} {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TORRE SAN PEDRO COLONIA LAS TORRES, 84063 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE TORRE SAN ANTONIO Y CALLE TORRE EIFFEL, AVENIDA DE LOS MAESTROS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVENI, lon:-	06-11-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	416241	S	3	2	0	meta:50.0, meta_modificada:50.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros	1	110.97150999, lat:31.29414008}} {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CHOLEY CALLE PRIVADA LOS OTOPAMES, CALLE LOS OTOPAMES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS OTOPAMES QUE ES, lon:-	01-12-2023
							Cuadrados, meta:53.5,			
							meta_modificada:53.5}}			110.95950679, lat:31.27982788}}

Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	417549	S	120	80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos,	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLEJON DE SERVICIOS, CALLE ORIZABA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE ORIZABA RUMPO AL, lon:-	01-12-2023
Sin identificar	Municipio de Nogales	49071	N	0	0	0	meta:122.68, meta_modificada:122.68}} {meta1: {unidad_medida:Computadoras,	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.945745,	01-08-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	415529	S	33	22	0	meta:16.0, meta_modificada:16.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,	1	lat:31.325903}} {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 84076 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE ESMERALDA, AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVENIDA RUIZ C, lon:-110.92985219,	01-12-2023
							meta:157.0, meta_modificada:157.0}} lat:31.30339182}}			

Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	163129	S	36	24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE COFRE DE PEROTE COLONIA BUENOS AIRES, 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SIERRA DEL PINITO Y CALLE SIERRA PLOMA, CALLE DE LA VENTANA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE S, lon:- 110.93169285, lat:31.32653638}}	17-07-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	75391	S	75	50	0	meta_modificada:75.44} {meta1: {unidad_medida:Metros	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MONTIJO COLONIA ALTAMIRA, 84047 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y CALLE MONTIJO FINAL, PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA AVANIDA RUIZ CORTINES HASTA LLEGAR A ENTRONQU, lon:- 110.93954695, lat:31.30587051}}	22-05-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	161331	S	48	32	0	meta_modificada:1138.2} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.74, meta_modificada:157.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE UTES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE CIRCUITO LOS MAYOS Y CALLE TEPEHUANES, CALLE LOS QUICHES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE LOS QUI, lon:-110.97420048, lat:31.2692526}}	17-07-2023

Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	304598	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LIBERTAD TRAMO II COLONIA FUNDO LEGAL, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE TORRES Y CALLE INGENIEROS, CALLE PADRE NACHO PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE PADRE NA, lon:-	10-10-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	314733	S	2	2	0	meta:60.26, meta_modificada:60.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros	1	110.94720006, lat:31.32446553}} {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS CUITLATECOS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 84066 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE PRIV. LOS CUITLATECOS Y CALLE LOS TOTONACAS, CALLE LOS NEVOMES PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL, lon:-110.97117436, lat:31.2681543}} {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE ENERO COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RAFAEL HERNANDEZ Y CALLE GUTY CARDENAS, CALLE JUAN NAVARRETE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE , lon:-	26-09-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	303770	S	105	70	0	meta_modificada:24.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,	1	110.93074895, lat:31.2894014}} cuadrados de construcción, meta:24.0, meta:122.69, meta_modificada:122.69}}	08-08-2023

Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	378557	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL HERNANDEZ COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE 15 DE ENERO Y CALLE RAFAEL HERNANDEZ, CALLE JUAN NAVARRETE PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CAL, lon:-110.93110786,	06-11-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	159099	S	129	86	0	meta:10.52, meta_modificada:10.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,	1	lat:31.28917606}} {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN PARDAVE COLONIA LOMAS DE NOGALES, 84080 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SILVESTRE RODRIGUEZ Y CALLEJON JOSE ALFREDO JIMENEZ, CALLE DEL MONASTERIO PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PR, lon:-	17-07-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	304910	S	12	18	0	meta:410.26, meta_modificada:410.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales,	1	110.93217906, lat:31.29399687}} {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA PINITO COLONIA BUENOS AIRES, 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE COFRE DE PEROTE Y CALLE SIERRA PINITO, CALLE SIERRA PARICUTIN PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE S, lon:-	23-10-2023
							meta:71.0, meta_modificada:71.0}}		110.93175991, lat:31.32702804}}	

Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	157137	S	45	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA 5 DE MAYO, 84074 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE ORIZABA PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE ORIZABA HAS, lon:- 110.92865056, lat:31.30219552}}	05-06-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	164613	S	18	12	0	meta_modificada:944.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA PLOMA COLONIA BUENOS AIRES, 84010 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE SIERRA PARICUTIN Y CALLE SIERRA NACUZARI, CALLE SIERRA LAS MARIPOSAS PARA LLEGAR A NUESTRO PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA C, lon:- 110.92978463, lat:31.3271819}}	17-07-2023
Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	299230	S	54	36	0	meta_modificada:23.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIO MOCTEZUMA COLONIA HÉROES, 84030 HEROICA NOGALES, NOGALES SONORA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO DUERO, CALLE CIRCUNVALACION HEROES PARA LLEGAR AL PROYECTO SE TOMA COMO VIALIDAD PRINCIPAL LA CALLE CIRCUNVALACION HERO, lon:- 110.93823152, lat:31.32258192}}	07-08-2023

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIE	AVANCE_FINANCI	AVANCE_FINANC	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FECHA_TERMINO	RO RECAUDADO	ERO COMPROMETIDO	IERO DEVENGADO	O EJERCIDO	O PAGADO	O CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS	OBSERVACIONES_REV
											TA	ISION
25-12-2023	303740.44	303740.44	303740.44	254151.56	254151.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-AG02/23-O, contratista:OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:303740.44, importe_modificado: 303740.44}}	{meta1: avance:82.42}}	{2257006/proyecto_INICIO, 2257006/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
25-12-2023	329609.91	329609.91	329609.91	261912.41	261912.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-AG02/23-C, contratista:ORTIZ OCHOA OSVALDO MELQUIADES, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:329609.91, importe_modificado: 329609.91}}	{meta1: avance:19.06}}	{2291247/proyecto_PROCESO, 2291247/proyecto_INICIO, 2291247/proyecto_PROCESO, 2291247/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
17-09-2023	1978430.34	1978430.34	1978430.34	1978430.34	1978430.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-LS-JN08/23, contratista:JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:1978430.34, importe_modificado: 1978430.34}}	{meta1: avance:71.0}}	{2249109/proyecto_INICIO, 2249109/proyecto_PROCESO, 2249109/proyecto_INICIO, 2249109/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

16-10-2023	4897263.67	4897263.67	4897263.67	4673052.06	4673052.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-LP-JN11/23, contratista:TRANSP RTE MAQUINARIA Y DERIVADOS ACOSTA, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:4897263.67, importe_modificado: 4897263.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metro 2249023/proyecto_PROCESO, s Cuadrados, 2249023/proyecto_INICIO,	{2249023/proyecto_INICIO, 2249023/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
21-10-2023	288559.99	288559.99	288559.99	91122.13	91122.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-AG03/23-T, contratista:OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:288559.99, importe_modificado: 288559.99}}	avance:1430.0}} {meta1: {unidad_medida:Metro 2257167/proyecto_PROCESO, s Cuadrados, 2257167/proyecto_INICIO,	{2257167/proyecto_INICIO, 2257167/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
21-12-2023	301552.25	301552.25	301552.25	90465.68	90465.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-OC02/23, contratista:SAMANIE GO LOPEZ LUIS ALBERTO, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:301552.25, importe_modificado: 301552.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metro 2289312/proyecto_PROCESO, s lineales, avance:54.9}}	{2289312/proyecto_INICIO, 2289312/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

31-12-2023	522327.67	522327.61	522327.61	156698.3	156698.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-DC01/23, contratista:RENERIA FIMBRES ROMAN ANDRE, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:522327.67, importe_modificado: 522327.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, avance:8.13}}	{2315950/proyecto_PROCESO, 2315950/proyecto_INICIO, 2315950/proyecto_PROCESO, 2315950/proyecto_INICIO, 2315950/proyecto_PROCESO, 2315950/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
31-12-2023	901611.11	901611.11	901611.11	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-NV01/23, contratista:PEREZ LARIOS ALEJANDRO, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:901611.11, importe_modificado: 901611.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:0.0}}	{2299302/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
21-10-2023	190656.63	190656.63	190656.63	57196.99	57196.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-AG03/23-CH, contratista:OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:190656.63, importe_modificado: 190656.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:32.63}}	{2257225/proyecto_INICIO, 2257225/proyecto_PROCESO, 2257225/proyecto_INICIO, 2257225/proyecto_FIN, 2257225/proyecto_PROCESO, 2257225/proyecto_FIN, 2257225/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

31-12-2023	826103.56	826103.56	826103.56	247831.07	247831.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-NV02/23, contratista:AGUILAR FAJARDO JESUS ANTONIO, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:826103.56, importe_modificado: 826103.56}}	{meta1: (unidad_medida:Metro 2302068/proyecto_PROCESO, s Cuadrados, avance:80.25}}	{2302068/proyecto_INICIO, 2302068/proyecto_PROCESO, 2259749/proyecto_INICIO, 2259749/proyecto_PROCESO, 2259749/proyecto_INICIO, 2259749/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
02-11-2023	2579494.83	2579494.83	2579494.83	2361668.94	2361668.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-LS-AG04/23, contratista:LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:2579494.83, importe_modificado: 2579494.83}}	{meta1: (unidad_medida:Metro 2259749/proyecto_INICIO, s Cuadrados, avance:914.82}}	{2259749/proyecto_PROCESO, 2223531/proyecto_PROCESO, 2259749/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
12-08-2023	3215142.21	3215142.21	3215142.21	1850202.88	1850202.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-LP-MY03/23, contratista:COMERCI ALIZADORA NGC SA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:3215142.21, importe_modificado: 3215142.21}}	{meta1: (unidad_medida:Metro 2223531/proyecto_INICIO) s Cuadrados, avance:676.0}}	{2223531/proyecto_PROCESO, 2223531/proyecto_PROCESO, 2223531/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

31-12-2023	412737.29	412737.29	412737.29	123821.18	123821.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-OC09/23, contratista:CAMACH O CHAVEZ PERLA CELESTE, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:412737.29, importe_modificado: 412737.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:46.67}}	{2289057/proyecto_INICIO} 2289057/proyecto_PROCESO, 2291332/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
25-12-2023	329609.91	329609.91	329609.91	261912.4	261912.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-AG02/23-RB, contratista:ORTIZ OCHOA OSVALDO MELQUIADES, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:329609.91, importe_modificado: 329609.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, avance:19.07}}	{2291332/proyecto_INICIO} 2291332/proyecto_PROCESO, 2302318/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
31-12-2023	607321.53	607321.53	607321.53	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-NV03/23, contratista:PEREZ LARIOS ALEJANDRO, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:607321.53, importe_modificado: 607321.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:0.0}}	{2302318/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

31-12-2023	351997.72	351997.72	351997.72	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-NV04/23, contratista:GARCIA GONZALEZ GILDARDO, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:351997.72, importe_modificado: 351997.72}}	{meta1: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:0.0}}	{2304432/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
15-12-2023	117091.99	117091.99	117091.99	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-NV08/23, contratista:CAMACH O CHAVEZ PERLA CELESTE, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:117091.99, importe_modificado: 117091.99}}	{meta1: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:0.0}}	{2314907/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
31-12-2023	286084.54	286084.54	286084.54	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-NV09/23, contratista:ORTIZ OCHOA OSVALDO MELQUIADES, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:286084.54, importe_modificado: 286084.54}}	{meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadros, avance:0.0}}	{2315459/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

31-12-2023	878879.14	878879.14	878879.14	263663.74	263663.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-DC02/23, contratista:SAMANIE GO LOPEZ LUIS ALBERTO, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:878879.14, importe_modificado: 878879.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s cúbicos, avance:36.8}}	{2315829/proyecto_PROCESO, {2315829/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
30-11-2023	750708	750708	750708	750708	750708	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:49 071, contratista:LOPEZ RAMOS JESUS IVAN, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:750708.0, importe_modificado: 750708.0}}	{meta1: {unidad_medida:Compu tadoras, avance:16.0}}	{2265816/proyecto_INICIO, 2265816/proyecto_FIN, 2265816/proyecto_INICIO, 2265816/proyecto_FIN, 2265816/proyecto_PROCESO, 2265816/proyecto_INICIO, 2265816/proyecto_FIN,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
31-12-2023	644414.55	644414.55	644414.55	644414.55	644414.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-NV07/23, contratista:MORENO LASTRA ESTEBAN ROBERTO, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:644415.55, importe_modificado: 644415.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:157.0}}	{2265816/proyecto_PROCESO} {2315281/proyecto_INICIO, 2315281/proyecto_INICIO, 2315281/proyecto_FIN, 2315281/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

14-10-2023	888199.79	888199.79	888199.79	888199.79	888199.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-JL09/23, contratista:AGUILAR FAJARDO JESUS ANTONIO, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:888199.79, importe_modificado: 888199.79}}	{meta1: (unidad_medida:Metro 2249960/proyecto_PROCESO, s Cuadrados, avance:75.44}}	{2249960/proyecto_INICIO, 2249960/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
18-09-2023	3652346.88	3652346.88	3652346.88	3652346.88	3652346.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-LP-MY05/23, contratista:CP-DA GRUP SERVICIO SA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:3652346.88, importe_modificado: 3652346.88}}	{meta1: (unidad_medida:Metro 2223609/proyecto_PROCESO, s Cuadrados, avance:1138.2}}	{2223609/proyecto_INICIO, 2223609/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
14-09-2023	551636.11	551636.11	551636.11	551636.11	551636.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-JL05/23, contratista:JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALDEZ, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:551636.11, importe_modificado: 551636.11}}	{meta1: (unidad_medida:Metro 2249550/proyecto_PROCESO, s lineales, avance:157.74}}	{2249550/proyecto_INICIO, 2249550/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

30-10-2023	259246.24	259246.24	259246.24	259246.24	259246.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-OC03/23, contratista:GARCIA GONZALEZ GILDARDO, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:259246.24, importe_modificado: 259246.24}}	{meta1: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:60.26}}	{2289352/proyecto_INICIO, 2289352/proyecto_PROCESO, 2289352/proyecto_FIN, 2289352/proyecto_INICIO, 2289352/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
24-11-2023	329609.91	329609.91	329609.91	329609.91	329609.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-AG03/23-C, contratista:ORTIZ OCHOA OSVALDO MELQUIADES, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:329609.91, importe_modificado: 329609.91}}	{meta1: (unidad_medida:Metro s cuadrados de construcción, avance:24.0}}	{2291479/proyecto_INICIO, 2291479/proyecto_PROCESO, 2291479/proyecto_FIN, 2291479/proyecto_PROCESO, 2291479/proyecto_FIN, 2291479/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
28-08-2023	437952.45	437952.45	437952.45	437952.45	437952.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-AG08/23, contratista:RENERIA FIMBRES ROMAN ANDRE, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:437952.45, importe_modificado: 437952.45}}	{meta1: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:122.69}}	{2289212/proyecto_FIN, 2289212/proyecto_INICIO, 2289212/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

12-11-2023	129207.43	129207.43	129207.43	129207.43	129207.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-NV05/23, contratista:RENTERIA FIMBRES ROMAN ANDRE, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:129207.43, importe_modificado: 127207.43}}	{meta1: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:10.52}}	{2306695/proyecto_INICIO, 2306695/proyecto_PROCESO, 2306695/proyecto_FIN, 2306695/proyecto_INICIO, 2306695/proyecto_PROCESO, 2306695/proyecto_INICIO, 2306695/proyecto_PROCESO, 2306695/proyecto_FIN, 2306695/proyecto_INICIO, 2306695/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
14-09-2023	862349.87	862349.87	862349.87	862349.87	862349.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-JL03/23, contratista:ESTEBAN ROBERTO MORENO LASTRA, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:862349.87, importe_modificado: 862349.87}}	{meta1: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:410.26}}	{2249185/proyecto_INICIO, 2249185/proyecto_PROCESO, 2249185/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
31-12-2023	275691.73	275691.73	275691.73	275691.73	275691.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-OC05/23, contratista:AGUILAR FAJARDO JESUS ANTONIO, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:275691.73, importe_modificado: 275691.73}}	{meta1: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:71.0}}	{2289388/proyecto_INICIO, 2289388/proyecto_FIN, 2289388/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

02-09-2023	2474583.22	2474583.22	2474583.22	2474583.22	2474583.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-LS-JN01/23, contratista:CORELLA ARVIZU MARIO ALBERTO, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:2474583.22, importe_modificado: 2474583.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metro 2248907/proyecto_PROCESO, s Cuadrados, 2248907/proyecto_FIN}}	{2248907/proyecto_INICIO, 2250209/proyecto_INICIO, 2250209/proyecto_PROCESO, 2250209/proyecto_INICIO, 2250209/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
14-10-2023	1006569.68	1006569.68	1006569.68	1006569.68	1006569.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-AD-JL08/23, contratista:GILDARD O GONZALEZ GARCIA, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:1006569.68, importe_modificado: 1006569.68}}	avance:944.48}} {meta1: {2248907/proyecto_FIN} {2250209/proyecto_INICIO, 2250209/proyecto_PROCESO, 2250209/proyecto_INICIO, 2250209/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
12-08-2023	755683.61	755683.61	755683.61	755683.61	755683.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NS-LP-MY02/23-A1, contratista:CONTACT O Y PROYECCION EFECTIVA SA DE CV, convocante:MUNICIP IO DE NOGALES SONORA, monto:755683.61, importe_modificado: 755683.61}}	avance:23.93}} {meta1: {2250209/proyecto_FIN} {2288250/proyecto_INICIO, 2288250/proyecto_PROCESO, 2288250/proyecto_INICIO, 2288250/proyecto_PROCESO, 2288250/proyecto_FIN, 2288250/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Nombre del	Grupo	Función	Subfunción	Actividad	Clave del	Nombre del	Definición del
			Federativa				Presupuestario	Programa	Funcional			Institucional	Indicador	Indicador	Indicador
2023	4	4	Sonora	Nogales	33 -	416 - Dirección	1004	FAIS Municipal y	2 - Desarrollo	2 - Vivienda y	7 - Desarrollo	5 - Fondo de	178220	Porcentaje de	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial
					Aportaciones			de las				Aportaciones		otros proyectos	
					Federales	General de									
					para			Demarcaciones		Servicios a la		para la			
					Entidades	Programación y								registrados en la	
								Territoriales del				Infraestructura			
					Federativas y										
					Municipios	Presupuesto A		Distrito Federal	Social	Comunidad	Regional	Social		MIDS	

2023	4	4	Sonora	Nogales	33 -	416 - Dirección	I004	FAIS Municipal y	2 - Desarrollo	2 - Vivienda y	7 - Desarrollo	5 - Fondo de	181467	Porcentaje de	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
					Aportaciones			de las				Aportaciones		proyectos de	
					Federales	General de									
					para			Demarcaciones		Servicios a la		para la		contribución	
					Entidades	Programación y									
								Territoriales del				Infraestructura		directa registrados	
					Federativas y										
					Municipios	Presupuesto A		Distrito Federal	Social	Comunidad	Regional	Social		en la MIDS	

Método de	Nivel del	Frecuencia	Unidad de	Tipo	Dimensión	Sentido	Meta	Justificación	Detalle	Meta	Justificación	Detalle	Realizado en	Justificación	Detalle	Avance	Flujo
Cálculo	Indicador	de Medición	Medida		del Indicador		programada			Modificada			el Periodo			(%)	
(Sumatoria de	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	25	{just1:{ciclo:2023		25	{just1:{ciclo:2023,t		52.17391	Otras causas		47.92	Validado
otros proyectos								,trim:4,just:Adec			rim:4,just:Adecuac						
registrados la								uaciones			iones normativas						
MIDS al trimestre								normativas que			que impactan en						
correspondiente/								impactan en las			las acciones del						
Sumatoria de								acciones del			Programa						
proyectos totales								Programa			presupuestal,usu						
registrados en la								presupuestal,usu			rio:yarelihernande						
MIDS al trimestre								ario:yarelihernan			zr,fecha:15/01/24}						
correspondiente)								dezr,fecha:15/01			zr,fecha:15/01/24}						
*100								/24}}			}						

(Sumatoria de	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	26.92308	{just1:{ciclo:2023	Al 31 de	26.92308	{just1:{ciclo:2023,t	Al 31 de	39.13043	Otras causas	145.34	Validado
proyectos de									marzo			marzo 2023				
contribución																
directa									,trim:4,just:Otras	2023 no se		rim:4,just:Otras				
registrados en la												no se				
MIDS al trimestre									encuentra							
correspondiente/									causas,usuario:y	n		causas,usuario:yar	encuentran			
Sumatoria de																
proyectos totales										proyectos			proyectos			
registrados en la									arelihernandezr,f	registrado		elihernandezr,fech				
MIDS al trimestre												registrados				
correspondiente)										s en las						
*100									echa:15/01/24}}	MIDS		a:15/01/24}}	en las MIDS			

(Sumatoria de	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	42.85714	{just1:{ciclo:2023	42.85714	{just1:{ciclo:2023,t	8.69565	Otras causas	492.86	Validado
proyectos														
complementarios														
registrados en la								,trim:4,just:Otras		rim:4,just:Otras				
MIDS al trimestre														
correspondiente/								causas,usuario:y		causas,usuario:yar				
Sumatoria de														
proyectos totales														
registrados en la								arelihernandezr,f		elihernandezr,fech				
MIDS al trimestre														
correspondiente)														
*100								echa:15/01/24}}		a:15/01/24}}				