

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

| NO. DE LA OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S) | IMPORTE | | | | AVANCE | | METAS REALES | | | | ORIGEN DE RECURSOS | MODALIDAD DE EJECUCION |
|----------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------|-----------|--------------|-------|-------------|----------|--------------------|------------------------|
| | | PTO. ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % FISICO | % FINANC. | FISICAS | | POB. BENEF. | | | |
| | | | | | | | | CANT. | U.MED | CANT. | U.MED | | |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 257,634,687.37 | 281,791,581.18 | 57,493,955.29 | 224,297,625.89 | | | | | | | | |
| 6100 | OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO | 247,634,687.37 | 272,916,823.91 | 56,615,861.41 | 216,300,962.50 | | | | | | | | |
| 611 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 0.00 | 1,014,599.44 | 14,599.44 | 1,000,000.00 | | | | | | | | |
| 61102 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | | | | | | | |
| 61104 | PISO FIRME | 0.00 | 14,599.44 | 14,599.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 61104PF01M | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA TRES VIVIENDAS EN CALLE ZORROS, COLONIA BELLA VISTA | 0.00 | 14,599.44 | 14,599.44 | - | 100 | 100 | 6 | m³ | 15 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 612 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 29,371,400.00 | 37,015,438.30 | 2,907,591.28 | 34,107,847.02 | | | | | | | | |
| 61203 | REMODELACION Y REHABILITACION | 28,371,400.00 | 36,015,438.30 | 2,704,371.28 | 33,311,067.02 | | | | | | | | |
| 61203OP01 M-1 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE TANQUE DE EMULSIÓN | - | 3,875.04 | 3,875.04 | - | 100 | 100 | 1.5 | m³ | 220290 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 61203 CM06M | TRABAJO DE REMODELACIÓN EN PREPARATORIA MUNICIPAL Y EN CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 509,147.36 | 509,147.36 | 509,147.36 | - | 100 | 100 | 1465.72 | m² | 800 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61203CM03-1 | Trabajos en acceso a Tesorería Municipal de Nogales Sonora, en el Municipio de Nogales Sonora | - | 90,048.57 | 49,550.59 | - | 100 | 100 | 8.4 | m² | 1500 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61203OP01 M-2 | Rehabilitación de banquetas en Sector Centro | - | 15,000.00 | 13,074.48 | 1,925.52 | 94 | 94 | 10 | m² | 770 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 61203CM07 M | Trabajos de Remodelación en FARO y Represo | 496,723.48 | 617,947.21 | 617,947.21 | - | 100 | 100 | 344.85 | m² | 800 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61203OP11 M | REPARACIÓN DE PLUVIAL EN CALLE MEDITERRANEO | | 3,917.16 | 3,917.16 | - | 100 | 100 | 1.5 | m³ | 9933 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 61203CM09 M | CONSTRUCCION DE PARARRAYOS EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA | 356,422.55 | 356,422.55 | 338,089.55 | 18,333.00 | 100 | 100 | 40 | ML | 220290 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61203CM10 M | TRABAJO DE PINTURA Y MUROS DE TABLAROCA EN REFUGIO DE LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 92,293.99 | 92,293.99 | - | 100 | 100 | 1186.18 | m² | 250 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61203EQ02M 1 | REPAVIMENTACIÓN DE DOS CRUCEROS E INFRAESTRUCTURA DE GESTION DE TRAFICO DE SIETE INTERSECCIONES DE LA Prol. AV. OBREGÓN, EN EL TRAMO PERIFERICO LUIS D. COLOSIO A CALZADA INDUSTRIAL NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 23,779,238.33 | 1,076,475.90 | 22,702,762.43 | 35 | 35 | 843.39 | ML | 220290 | personas | Municipal | Cont. Lic. Pub |

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

| NO. DE LA OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S) | IMPORTE | | | | AVANCE | | METAS REALES | | | | ORIGEN DE RECURSOS | MODALIDAD DE EJECUCION |
|----------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|--------------|-------|-------------|----------|--------------------|------------------------|
| | | PTO. ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % FISICO | % FINANC. | FISICAS | | POB. BENEF. | | | |
| | | | | | | | | CANT. | U.MED | CANT. | U.MED | | |
| 61207 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 203,220.00 | 796,780.00 | | | | | | | | |
| 61207PR01M1 | DICTAMEN ESTRUCTURAL Y ELÉCTRICO ALBERGUE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DIF NOGALES, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 20,520.00 | 20,520.00 | 20,520.00 | - | 100 | 100 | 1 | DCTO. | 220290 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61207PR03M | ESTUDIO Y DICTAMEN TECNICO DEL ESTADO FISICO DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO DEL DISTRIBUIDOR VIAL EL GRECO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 182,700.00 | 182,700.00 | 182,700.00 | - | 100 | 100 | 1 | DCTO. | 220290 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 614 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | \$ 146,694,077.11 | \$ 111,767,268.14 | 32,306,167.36 | 79,461,100.78 | | | | | | | | |
| 61401 | CONSTRUCCION | 9,816,072.59 | 29,962,459.31 | 3,559,884.99 | 26,402,574.32 | | | | | | | | |
| 61401ES25 | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA LÓPEZ RAYÓN, REHABILITACIÓN DE ESCALINATA VICTOR URQUIDI Y REHABILITACIÓN DE ESCALINATA CONGRESO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | \$ 201,677.59 | 288,110.84 | 288,110.84 | - | 100 | 100 | 95 | ml | 3461 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61401ES17F | Construcción De Escalinata En Andador 10 (Entre Gregorio Ruz Y Lauro Villa) | \$ 517,677.16 | 905,568.67 | 905,568.66 | 0.01 | 100 | 100 | 113.27 | m² | 65 | personas | fism | Cont. Adj. Dir. |
| 61401ES02M | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN TORRE INDEPENDENCIA, ENTRE TORRE ORO Y TORRE CRISTAL, COLONIA LAS TORRES | \$ 502,651.61 | 415,027.83 | 238,861.27 | 176,166.56 | 53 | 53 | 53.19 | m² | 30 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61401ES03M | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINTA EN CALLE LUIS E. GALLEGOS, ENTRE RODOLFO AUDELO NERIS Y FCO. GÓMEZ PARTIDA, COLONIA CTS-CROC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 369,701.43 | 109,410.57 | 260,290.86 | 44 | 44 | 70.08 | m² | 20 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61401ES07M | Construcción De Escalinata En Calle Los Pimas Entre Calle Los Mixes Y Los Cahitas | \$ 498,518.70 | 899,002.04 | 842,394.10 | 56,607.94 | 95 | 95 | 118.73 | m² | 20 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61401ES09M | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN CALLEJON ANDROMEDA, COLONIA COLINAS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 262,637.98 | 262,637.98 | 224,243.45 | 38,394.53 | 95 | 95 | 43.53 | m² | 1947 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61401ES13M | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN CALLE DE LOS LAGOS, ENTRE CALLE CORAL Y DEL ROCIO EL MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 199,155.41 | 188,999.37 | 188,999.37 | - | 100 | 100 | 40.8 | M | 1500 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61401ES15M | Construcción De Escalinata En Calle Estado De Sonora Entre Calle De Chihuahua Y Estado De Sonora Del Valle | \$ 501,794.20 | 490,271.35 | 373,680.39 | 116,590.96 | 100 | 100 | 103.12 | m² | 80 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO



DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

| NO. DE LA OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S) | IMPORTE | | | | AVANCE | | METAS REALES | | | | ORIGEN DE RECURSOS | MODALIDAD DE EJECUCION |
|----------------|--|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|-------|-------------|----------|--------------------|------------------------|
| | | PTO. ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % FISICO | % FINANC. | FISICAS | | POB. BENEF. | | | |
| | | | | | | | | CANT. | U.MED | CANT. | U.MED | | |
| 61401OP02 M | CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES VEHICULARES EN CALLE FRANCISCO CELAYA, COLONIA COLINAS DEL SOL Y CALLE LOS PAMES, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | \$ - | 5,080.32 | 5,080.32 | - | 100 | 100 | 30 | pzs | 16662 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 61401OP03 M | Construcciones de protecciones vehiculares en Calle Caitas Col. Luis Donaldo Colosio | \$ - | 1,334.88 | 1,334.88 | - | 100 | 100 | 0.5 | m³ | 15 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 61401OP5M | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO PUENTE EN PROLONGACIÓN OBREGÓN Y CALZADA INDUSTRIAL NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 360,392.70 | 360,392.70 | - | 100 | 100 | 4 | PZS | 220290 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61401OP06 M | Construccion de Rampa en varias Colonias | \$ - | 7,000.00 | 4,973.40 | 2,026.60 | 71 | 71 | 2 | m³ | 20 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 61401OP07 M | CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES VEHICULARES EN CALLE HÉROES, | \$ - | 4,000.00 | 2,669.76 | 1,330.24 | 67 | 67 | 1 | m³ | 10 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 61401OP08 M | Construcciones de protecciones vehiculares en calle Abelardo L. Rodríguez | \$ - | 1,334.88 | 1,334.88 | - | 100 | 100 | 0.5 | m³ | 15 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 61401OP09 M | CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA CONTENEDOR EN COLONIA HÉROES | \$ - | 6,415.20 | 6,415.20 | - | 100 | 100 | 2.5 | m³ | 15 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 61401OP10 M | CONSTRUCCION DE MURO DE DENTELLON EN CALLE JAVIER MINA | | 5,080.32 | 5,080.32 | - | 100 | 100 | 2 | m³ | 4196 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 61401OP12 M | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES Y DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD DE LOS FRESNOS, COLONIA BELLOTAS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 2,187,665.34 | 1,334.88 | 2,186,330.46 | 30 | 30 | | | 11188 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 61404 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 8,000,000.00 | 9,521,436.10 | 4,054,890.88 | 5,466,545.22 | | | | | | | | |
| 61404ES23M | REHABILITACIÓN DE ESCALINATA EN ANDADOR BUENOS AIRES, ENTRE CALLE ARROYO BUENOS AIRES Y RIO MAGDALENA, COLONIA BUENOS AIRES | \$ - | 162,998.08 | 162,998.08 | - | 100 | 100 | 28.3 | m² | 4922 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61404ES24M | REHABILITACION DE ESCALINATA (BARANDAL) EN CALLEJÓN NEPTUNO, ENTRE HORCASITAS Y CALLEJÓN COMETA HALEY, COLONIA LOMAS DE NOGALES | 0.00 | 267,665.90 | 249,632.06 | 18,033.84 | 100 | 100 | 195.92 | ml | 7935 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61404ID03M | Trabajos de Delimitación Física de accesos 1 y 3 y trabajos de Herrería, en Unidad Deportiva Virreyes. | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 954,874.21 | - | 100 | 100 | 54.88 | M | 500 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO



DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

| NO. DE LA OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S) | IMPORTE | | | | AVANCE | | METAS REALES | | | | ORIGEN DE RECURSOS | MODALIDAD DE EJECUCION |
|----------------|---|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|-------|-------------|----------|--------------------|------------------------|
| | | PTO. ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % FISICO | % FINANC. | FISICAS | | POB. BENEF. | | | |
| | | | | | | | | CANT. | U.MED | CANT. | U.MED | | |
| 61404ID02M | OBRA DE PROTECCIÓN Y CANAL PLUVIAL EN UNIDAD DEPORTIVA VIRRYES, COLONIA ALAMOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 2,500,000.00 | 3,590,772.11 | 2,687,386.53 | 903,385.58 | 70 | 70 | 319.99 | m² | 500 | personas | Municipal | Cont. Lic. Pub |
| 61408 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE | 33,582,656.62 | 3,873,044.85 | - | 3,873,044.85 | | | | | | | | |
| 61409 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO | 33,369,078.39 | 7,222,162.41 | 5,089,793.37 | 2,132,369.04 | | | | | | | | |
| 61409AL03M | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN AV. HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 1,369,078.39 | 2,549,360.23 | 2,496,078.50 | - | 100 | 100 | 91.12 | M | 1000 | personas | Municipal | Cont. Lic. Sim |
| 61409AL01F | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONICARIS, ENTRE CALLE LOS APACHES Y LOS CAHITAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | 1,000,000.00 | 2,707,272.64 | 2,593,714.87 | 113,557.77 | 96 | 96 | 707 | m | 175 | personas | Municipal | Cont. Lic. Sim |
| 61410 | ELECTRIFICACION URBANA | 2,370,801.14 | 2,260,536.43 | 1,997,876.11 | 262,660.32 | | | | | | | | |
| 61410EL03F | Electrificación En Calle Onavas Entre Calles Calle Municipio De Onavas Y Municipio De Onavas Final | 400,000.00 | 643,114.98 | 609,242.99 | 33,871.99 | 95 | 95 | 376 | M | 90 | personas | fism | Cont. Adj. Dir. |
| 61410EL09F | RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES NAVIDAD, LOS PECOS Y LOS KERESANOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 0.00 | 510,001.80 | 510,001.79 | 0.01 | 100 | 100 | 234 | m² | 60 | personas | fism | Cont. Adj. Dir. |
| 61410EL01F | ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MUNICIPIO DEL FUERTE, ENTRE CALLES ONAVAS Y MUNICIPIO DEL FUERTE FINAL, COLONIA VERACRUZ, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 450,000.00 | 878,631.33 | 878,631.33 | - | 100 | 100 | 431 | M | 20 | personas | fism | Cont. Adj. Dir. |
| 61416 | CECOP | 1,664,368.37 | 1,664,368.37 | 274,340.16 | 1,390,028.21 | | | | | | | | |
| 61416IE02M | APORTACIÓN DEL 15% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA: CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN JARDÍN DE NIÑOS MARTHA PATRICIA LOPEZ, UBICADO EN COLONIA NUEVO NOGALES | 11,895.76 | 23,873.54 | 23,873.40 | - | 100 | 100 | 50.51 | m² | 120 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO



DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

| NO. DE LA OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S) | IMPORTE | | | | AVANCE | | METAS REALES | | | | ORIGEN DE RECURSOS | MODALIDAD DE EJECUCION |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|--------------|-------|-------------|----------|--------------------|------------------------|
| | | PTO. ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % FISICO | % FINANC. | FISICAS | | POB. BENEF. | | | |
| | | | | | | | | CANT. | U.MED | CANT. | U.MED | | |
| 61416IE05M | APORTACIÓN DEL 15% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA: PROTECCIÓN DE TALUD EN CETIS 128, UBICADO EN CALLE DOCTOR JESUS MARTINEZ, DE LA COLONIA DEL ROSARIO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA | 73,782.80 | 89,717.54 | 89,717.54 | - | 100 | 100 | 841.94 | m² | 2000 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61416IE07M | APORTACION DEL 25% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL POBLADO DE MASCAREÑAS | 101,334.28 | 160,749.23 | 160,749.22 | - | 100 | 100 | 37.49 | m² | 60 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61416IE05M | APORTACIÓN DEL 15% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA: PROTECCIÓN DE TALUD EN CETIS 128, UBICADO EN CALLE DOCTOR JESUS MARTINEZ, DE LA COLONIA DEL ROSARIO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA | 73,782.80 | 89,717.54 | 89,717.54 | - | 100 | 100 | 841.94 | m² | 2000 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61416IE07M | APORTACION DEL 25% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL POBLADO DE MASCAREÑAS | 101,334.28 | 160,749.23 | 160,749.22 | - | 100 | 100 | 37.49 | m² | 60 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61418 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES | 48,578,100.00 | 51,105,330.57 | 17,329,381.85 | 33,775,948.72 | | | | | | | | |
| 61418BA01M | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSOS PUNTOS | 370,500.00 | 370,500.00 | 356,830.38 | 13,669.62 | 100 | 100 | 262.5 | m² | 30578 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 61418BA02M | BACHEO CON EMULSIÓN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD (JETPATCHER) | 957,600.00 | 957,600.00 | 642,587.76 | 315,012.24 | 100 | 100 | 8000 | lts | 11188 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 61418BA03M | Bacheo con Concreto Hidráulico en Varias Calles de la Colonia San Miguel en Nogales, Sonora | 1,250,000.00 | 1,442,546.70 | 1,442,546.69 | 0.01 | 100 | 100 | 840.22 | m² | 13773 | personas | Municipal | Cont. Lic. Pub |
| 61418BA04M | Bacheo con Concreto Hidráulico en Prolongacion Av. Alvaro Obregón | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,161,601.78 | 88,398.22 | 90 | 90 | 840.22 | m² | 200000 | personas | Municipal | Cont. Lic. Simp |
| 61418BA06M 1 | TRABAJO DE MANTENIMIENTO A BASE DE MICROFRESADO, BACHEO AISLADO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVD. IGNACIO ALATORRE Y AV. LOS NOGALES, ENTRE CALLE MARIA GREEVER YBLVD. SAN CARLOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA (MANTENIMIENTO URGENTE) | | 8,000,000.00 | 5,534,973.48 | 2,465,026.52 | | | 32583.13 | m² | 10000 | personas | Municipal | Cont. Lic. Pub |
| 61418BA07M | Bacheo con Concreto Hidraulico en Av. Tecnológico | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 927,659.17 | - | 100 | 100 | 672 | m² | 20000 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir |
| 61418BA08M | BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA DEL RAQUET | 500,000.00 | 500,000.00 | 19,653.84 | 480,346.16 | 100 | 100 | 49 | m² | 490 | personas | Municipal | Admón. Dir. |

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO



DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

| NO. DE LA OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S) | IMPORTE | | | | AVANCE | | METAS REALES | | | | ORIGEN DE RECURSOS | MODALIDAD DE EJECUCION |
|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------|-----------|--------------|-------|-------------|----------|-----------------------|------------------------------|
| | | PTO. ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % FISICO | % FINANC. | FISICAS | | POB. BENEF. | | | |
| | | | | | | | | CANT. | U.MED | CANT. | U.MED | | |
| 61418BA12M | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN CARLOS | 250,000.00 | 250,000.00 | 14,353.20 | 235,646.80 | 100 | 100 | 35 | m² | 13773 | personas | Municipal | Admón. Dir. |
| 61418BA13M | Bacheo con Concreto Hidraulico en Diferentes Calles de la Colonia las Haciendas | 900,000.00 | 900,000.00 | 835,368.94 | - | 100 | 100 | 604.96 | m² | 1000 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61418BA16M | BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS UBICACIONES DE LA CIUDAD DE NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 900,000.00 | 747,841.33 | - | | | 740 | m² | 220290 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61418BA18M | BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 986,000.00 | 490,633.58 | - | 55 | 55 | 1064.84 | m² | 220290 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61418RE08M | Rehabilitación Carril Sur a Norte desde acceso hasta Blvd. Luis Donaldo Colosio | 1,500,000.00 | 1,709,457.20 | 1,709,457.20 | - | 100 | 100 | 4200 | m² | 12,000 | personas | Municipal | Cont. Lic. Simp |
| 61418RE10M | Rehabilitación con Microcarpeta Asfáltica en Circuito Heroes-Buenos Aires, etapa 2. | 1,250,000.00 | 1,328,155.67 | 1,322,641.97 | 5,513.70 | 100 | 100 | 12549 | m² | 6351 | personas | Municipal | Cont. Lic. Simp |
| 61418RE12M | REHABILITACION CON ASFALTO EN PROLONGACION AV. OREGON CARRIL NORTE A SUR TRAMO BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO HASTA CALZADA INDUSTRIAL NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 1,050,000.00 | 1,001,299.97 | 48,700.03 | 100 | 98 | 2400 | m² | 220290 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61418BA17M | BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA MESA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 1,121,932.57 | 1,121,932.56 | 0.01 | 100 | 100 | 605 | m² | 15000 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61421 | EQUIPAMIENTO URBANO | 9,313,000.00 | 6,157,930.10 | 0.00 | 6,157,930.10 | | | | | | | | |
| 615 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN | 71,569,210.26 | 123,119,518.03 | 21,387,503.33 | 101,732,014.70 | | | | | | | | |
| 61501 | RECONSTRUCCION | - | 800,000.00 | - | 800,000.00 | | | | | | | | |
| 61503 | CONSTRUCCION | 71,569,210.26 | 122,319,518.03 | 21,387,503.33 | 100,932,014.70 | | | | | | | | |
| 61503PA33M | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIERRA SANTA FE, ENTRE CALLE SIERRA SAN JUAN Y SIERRA SANTA FE, COLONIA BENITO JUAREZ. | 156,244.42 | 223,757.45 | 223,757.45 | - | 42 | 42 | 355.27 | m² | 2577 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61503PA35M | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORTES GIL, ENTRE CALLE AUDELO NERIS Y CALLE ARROYO CELAYA, COLONIA CTS-CROC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 1,190,846.93 | 1,190,846.93 | 1,173,988.46 | - | 100 | 100 | 413.39 | m² | 3536 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61503PA34M | Pavimentación de Concreto Hidráulico en Crucero a Camino a Cananea y Vias F.F.C.C. entre Solidaridad y Vias F.F.C.C. en el Municipio de Nogales Sonora | 975,051.57 | 1,052,571.05 | 1,052,571.05 | - | 100 | 100 | 576.98 | m² | 4500 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61503PA36M | Trabajos complementarios en Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle acceso al Instituto Tecnológico de Nogales, entre ITN y Boulevard Colosio, en el Municipio de Nogales, Sonora | 368,352.42 | 368,352.42 | 368,351.82 | - | 100 | 100 | 223.11 | m² | 3500 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61503PA03M | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARROYO LIBERTAD, ENTRE INGENIEROS Y CALLEJÓN HIDALGO, COLONIA FUNDO LEGAL | 881,497.26 | 1,005,168.93 | 962,747.00 | - | 100 | 100 | 360.88 | m² | 125 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

| NO. DE LA OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S) | IMPORTE | | | | AVANCE | | METAS REALES | | | | ORIGEN DE RECURSOS | MODALIDAD DE EJECUCION |
|----------------|---|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|-------|-------------|----------|--------------------|------------------------|
| | | PTO. ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % FISICO | % FINANC. | FISICAS | | POB. BENEF. | | | |
| | | | | | | | | CANT. | U.MED | CANT. | U.MED | | |
| 61503PA18F | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso Al Faro Entre Calle Del Rosal Y Torre De Cfe | 3,500,000.00 | 3,631,014.30 | 3,515,697.08 | 115,317.22 | 77.00 | 77 | 1756.33 | m² | 70 | personas | FISM | cont. Lic. Pub |
| 61503PA10M | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Villa Sonora Entre Los Canarias Y Unidad Deportiva Villa Sonora Villa Sonora | 1,498,765.42 | 1,457,037.80 | 1,438,208.12 | - | 100.00 | 100 | 762.74 | m² | 3853 | personas | Municipal | Cont. Lic. Simp |
| 61503PA13F | Pavimentación Calle Del Pino | 3,903,147.88 | 4,045,656.08 | 3,923,974.61 | 121,681.47 | 95 | 95 | 1681 | m² | 80 | personas | FISM | cont. Lic. Pub |
| 61503PA39M | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JAVIER PERÚ, ENTRE CALLE AUDELO NERIS Y VICTOR URQUIDI, COLONIA CTS-CROC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 2,187,970.80 | 1,672,555.28 | 515,415.52 | 75 | 75 | 919.78 | m² | 50 | personas | Municipal | Cont. Lic. Simp |
| 61503PA16F | PAVIMENTACIÓN CALLE PRIVADA GABRIEL CORELLA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 655751.97 | 819,689.96 | 629,069.79 | 190,620.17 | 80 | 80 | 254.72 | m² | 20 | personas | FISM | Cont. Adj. Dir. |
| 61503PA02M | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL CORELLA, ENTRE CALLE RODOLFO GARAVITO Y MONTIJO, COLONIA ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | 2737983.36 | 3,604,523.54 | 816,716.47 | 2,787,807.07 | 30 | 30 | 1186.18 | m² | 110 | personas | Municipal | cont. Lic. Pub |
| 61503PA44M | REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONTE DE LAS CRUCES, COLONIA VIRREYES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 525,667.33 | 418,940.65 | 106,726.68 | 80 | 80 | 270.82 | m² | 220290 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61503PA38M | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIERRA SANTA CATALINA, ENTRE CALLE SIERRE MADRE OCCIDENTAL Y SIERRA DURANGO, COLONIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 6,447,208.19 | 2,739,359.67 | 3,707,848.52 | 40 | 40 | 2508 | m² | 230 | personas | Municipal | cont. Lic. Pub |
| 61503PA46M | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRADA DEL CERRO ETAPA 1, COLONIA LAS BELLOTAS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 864,637.35 | 781,204.48 | 83,432.87 | 90 | 90 | 600 | m² | 220290 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |
| 61503PA19F-1 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LAS ALONDRA, ENTRE CALLE DE LOS CANARIOS Y CALLE CARDENALES, COLONIA VILLA SONORA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 707,304.46 | 643,868.67 | 63,435.79 | 90 | 90 | 257.59 | m² | 30 | personas | FISM | Cont. Adj. Dir. |
| 61503PA43M | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSE SALAS, ENTRE GENERAL LAURO VILLA Y GENERAL MANUEL MONDRAGON, COLONIA ENCINOS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | | 1,113,783.78 | 1,026,492.79 | 87,291.05 | 94 | 94 | 30.67 | m² | 30 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA Y SELLO



DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS

NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

| NO. DE LA OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S) | IMPORTE | | | | AVANCE | | METAS REALES | | | | ORIGEN DE RECURSOS | MODALIDAD DE EJECUCION |
|----------------|---|-----------------------------|------------------------|------------|--------------|----------|-----------|--------------|----------------|-------------|----------|--------------------|------------------------|
| | | PTO. ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % FISICO | % FINANC. | FISICAS | | POB. BENEF. | | | |
| | | | | | | | | CANT. | U.MED | CANT. | U.MED | | |
| 6200 | OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS | 10,000,000.00 | 8,874,757.27 | 878,093.88 | 7,996,663.39 | | | | | | | | |
| 629 | RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y CONFORMADO DE TERRACERÍAS Y TERRENOS | 10,000,000.00 | 8,874,757.27 | 878,093.88 | 7,996,663.39 | | | | | | | | |
| 62906 | Renta de maquinaria para limpieza de canales y conformado de terracerías y terrenos | 10,000,000.00 | 8,874,757.27 | 878,093.88 | 7,996,663.39 | | | | | | | | |
| 62906DE01M1 | Desasolve de Alcantarilla Pluvial y Arroyo Los Nogales, tramo 1 | - | 878,093.88 | 878,093.88 | - | 25 | 25 | 495.73 | M ³ | 1000 | personas | Municipal | Cont. Adj. Dir. |

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA
FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA Y SELLO

