

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 01 DE 13

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	66,626,316.99	71,699,949.78	34,586,690.86	66,640,334.85								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	33,150,000.00	30,623,995.14	13,698,957.29	40,653,448.25								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	5,450,000.00	5,019,116.56	4,785,784.07	8,068,325.75								
61201	CONSTRUCCIÓN	0.00	899,999.47	899,999.47	899,999.47								
CM04	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS, SEGUNDA ETAPA, COLONIA ALAMOS			899,999.47	899,999.47	100	100	146.6	m2	1372	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	3,450,000.00	2,538,131.77	3,885,784.60	5,668,959.39								
CM01	RESTAURACION DE MUSEO DE ARTE PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA FUNDO LEGAL, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			0.00	861,956.73								
CM02	RESTAURACION DE MUSEO DE ARTE SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA FUNDO LEGAL, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			0.00	887,038.22								
CM04	REMODELACION DE PASAJE MORELOS, ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE CAMPILLO, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			906,852.83	906,852.83	100	100	355.39	m2	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
CM05	REMODELACION DE PLAZA LAS PALOMAS, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			170,086.54	170,086.54	100	100	20	PZS	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
CM06	TERMINACIÓN DE RETAURACIÓN DE MUSEO DE ARTE, COLONIA FUNDO LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			2,553,957.48	2,553,957.48	100	100	548.01	m2	4196	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
OP01	TRABAJOS DE SELLADO DE TUNEL EN CALLE AGUIRRE, ENTRE CALLE OBREGÓN Y CALLEJÓN HIDALGO			0.00	6,360.12								
OP02	TRABAJOS DE SELLADO DE TUNEL JUNTO A LINEA INTERNACIONAL (SENTRI LINE)			0.00	13,877.46								

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 02 DE 13

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
OP04	REPARACION DE EMBOVEDADO EN CALLE EXOTICA, FRACCIONAMIENTO CONJUNTO JARDIN			0.00	2,228.04	100	100	3.5	m ²	4575	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP05	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PISO EN CANCHA, EN CALLE MANANTIAL, FRAC. MANANTIAL			0.00	11,714.22	100	100	14	m ²	9933	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP06	REMODELACION DE ANDADOR MUSEO DE NOGALES, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			252,767.71	252,767.71	100	100	143.05	m2	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
OP07	TRABAJOS DE SELLADO DE TUNEL EN CALLE INTERNACIONAL, ENTRE NIÑOS HEROES Y FENOCHIO, COL. DEL ROSARIO	\$ 2,120.04		\$ 2,120.04	\$ 2,120.04	100	100	7	m2	4196	personas	Municipal	Admón. Dir.
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00								
61219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	1,480,984.79	0.00	1,499,366.89								
CM01	ILUMINACIÓN DE LA PARROQUIA DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			-	1,499,366.89								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	27,700,000.00	25,604,878.58	8,457,683.94	32,129,633.22								
61401	CONSTRUCCION	4,200,000.00	470,927.10	336,067.36	394,347.02								
OP01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BLVD. EL GRECO Y CALZADA LOS VIRREYES				7,776.54	100	100	24.5	m ²	25	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP02	TRABAJOS DE PROTECCIONES METALICOS EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ, ESQUINA LUIS BASURTO, COLONIA OBRERA			-	1,114.02								

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 03 DE 13

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
OP03	TRABAJOS DE PREPARACION DE INFRAESTRUCTURA PARA SEMAFOROS EN BLVD. IGNACIO ALATORRE Y CALLE MARIA GREEVER, COLONIA LOMAS DE NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			39,254.19	39,254.19	100	100	20	m ²	7935	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
OP04	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN CALLE VICENTE GALLEGOS, COLONIA 5 DE MAYO, EN NOGALES, SONORA			-	2,030.40								
OP05	CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOC, FRACCIONAMIENTO REAL DEL ARCO				24,919.11	100	100	15.12	m ²	500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
OP06	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE ALBERTO FIGUEROA, COLONIA 5 DE MAYO				1,042.20	100	100	3.5	m ²	5435	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP07	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CALLE ASTOLFO R. CARDENAS Y CALLE PEMEX				17,049.31	100	100	50.4	m ²	5435	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP08	TRABAJOS PARA COLOCACIÓN DE POSTES DE PROTECCIÓN EN CALLE FRANCISCO CELAYA - JESÚS GÓMEZ Y CALLE NOCHE BUENA, EN NOGALES, SONORA				2,228.04	100	100	7	m ²	4575	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP09	TRABAJOS PARA COLOCACION DE POSTES DE PROTECCIÓN EN CALLE TECNOLOGICO				2,120.04	100	100	7	m ²	710	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP10	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE MUNICIPIO DE MEXICALI, COLONIA ROSARITO 2			1,069.20	1,069.20	100	100	3.5	m ²	2780	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP11	TRABAJOS PARA COLOCACIÓN DE POSTES DE PROTECCIÓN VEHICULAR EN CALLE MEXICALI, COLONIA 5 DE MAYO			1,114.02	1,114.02	100	100	3.5	m ²	5435	personas	Municipal	Admón. Dir.
OP12	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON FILTRO PARA EL ROMPIMIENTO DE CAPILARIDAD EN ACCESO PUENTE REAL DEL ARCO EN FRACCIONAMIENTO REAL DEL ARCO			287,155.81	287,155.81	100	100	72.33	m ²	500	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
OP13	TRABAJOS PARA COLOCACIÓN DE PROTECCIONES VEHICULARES EN CALLE RIO BALSAS, COLONIA HEROES			1,114.02	1,114.02	100	100	3.5	m ²	6351	personas	Municipal	Admón. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
 Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 04 DE 13

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
OP14	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON/GUARNICIÓN EN CALLE SEXTA, ENTRE CALLE 2 Y DIAGONAL 7, COLONIA SOLIDARIDAD			6,360.12	6,360.12	100	100	21	m²	8014	personas	Municipal	Admón. Dir.
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000,000.00	2,049,070.78	888,479.84	2,228,984.64								
SE01	MANTENIMIENTO DE CRUCES PEATONALES EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD CUADRANTE TORRES A VAZQUEZ ENTRE LOPEZ MATEOS E INGENIEROS			-	497,498.92								
SE02	MANTENIMIENTO DE CRUCES PEATONALES EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD CUADRANTE INTERNACIONAL A VAZQUEZ ENTRE LOPEZ MATEOS Y OBREGON			-	373,286.77								
SE03	MANTENIMIENTO DE CRUCES PEATONALES EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD CUADRANTE INTERNACIONAL A VAZQUEZ ENTRE LOPEZ MATEOS E INGENIEROS			-	299,800.01								
SE04	TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES Y ZONAS DE MINUSVALIDOS EN PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO Y ESQUINAS DE AVENIDA OBREGÓN.				35,213.90	34621.69	100	34621.69	m	220292	personas	Municipal	Admón. Dir.
SE05	TRABAJOS DE PINTADO DE ZONAS PEATONALES EN PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO, LINEAS DISCONTINUAS EN AVE. ALVARO OBREGÓN Y PLUTARCO ELIAS CALLES, TRAMO ENTRE CAMPILLO/VICTOR HUGO.				134,705.20	21896	100	21896	m	220292	personas	Municipal	Admón. Dir.
SE07	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN DE LINEAS DISCONTINUAS, CONTINUAS Y GUARNICIÓN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CANOAS Y ENTRONQUE PROLONGACION OBREGON			193,639.84	193,639.84	100	100	21896	m	4196	personas	Municipal	Admón. Dir.
SE08	TRABAJOS DE INSTALACION DE SEMAFOROS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD			694,840.00	694,840.00	100	100	40	pzs	220292	personas	Municipal	Admón. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 05 DE 13

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	0.00	2,172,869.64	1,204,402.60	2,172,869.63								
AP01	REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MACLOVIO HERRERA, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LUIS BASURTO GUZMAN, COLONIA BOLIVAR, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			1,204,402.60	2,172,869.63	100	100	905.11	ml	1454	personas	Fopin	Cont. Lic. Simp.
61416	CECOP	0.00	1,412,011.06	28,183.00	1,171,836.47								
IE01	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 3, UBICADA EN CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5 PARQUE INDUSTRIAL SAN RAMÓN			-	106,771.78								
IE02	CONSTRUCCION DE PUERTA REJA DE EMERGENCIA, ESTRUCTURA PARA MALLA SOMBRA Y REUBICACIÓN DE LAVADERO EN JARDÍN DE NIÑOS DARIO RAMIREZ, UBICADO EN CALLE LUIS BASURTO GUZMAN, COLONIA OBRERA			-	17,817.50								
IE03	TRABAJOS DIVERSOS EN AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS, NUEVO AMANECEER, UBICADO EN CALLE PLAYA COCHIRIT Y MIRAMAR, COLONIA OBRERA			-	7,813.74								
IE04	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA No. 77, UBICADA EN TOBOSOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA			-	160,755.56								
IE05	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN JARDÍN DE NIÑOS GRACIELA MERINO, UBICADO EN BLVD. LOS ALAMOS FRACCIONAMIENTO LAS BELLOTAS			-	107,145.09								
IE06	REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, UBICADA EN CALLE DE LA AURORA Y ALBORADA EN COLONIA PUESTA DEL SOL			-	18,496.43								

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 06 DE 13

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
IE07	CONSTRUCCIÓN DE 429.80 M2 DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, UBICADA EN CALLE INTERNACIONAL, COLONIA FUNDO LEGAL (1RA. ETAPA)				97,708.64	100	100	429.8	M²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
IE08	APLICACIÓN DE 297 M2 DE IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DEL CERCO EN JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, UBICADO PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA PIMA 2				13,697.43	100	100	297	M²	2920	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
IE09	CERCO PERIMETRAL Y REMODELACIÓN DE AULA USAER (PISO, PINTURA, ENJARRE), EN JARDÍN DE NIÑOS VILLA SONORA, UBICADO EN AVE. VILLA SONORA, COLONIA VILLA SONORA				16,930.69	100	100	67	M²	3853	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
IE10	CONSTRUCCION DE 385.44 M2 TEJABAN EN CANCHA DE BASQUETBOL (PRIMERA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS, UBICADA EN CALLE PADRE NACHO Y ESCOBEDO, COLONIA FUNDO LEGAL				105,183.00	100	100	385.44	M²	4196	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
ID01	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE QUIJADA, EN TRE CALLE DAVALOS Y TENOCHTITLAN, COLONIA BUENOS AIRES			-	58,594.93								
ID02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES			-	105,225.00								
	MOVIMIENTO DIRECTO			28,183.00	28,183.00								
ID03	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREA DEPORTIVA (ETAPA 1) EN CENTRO JUVENIL COMUNIARIO ORATORIO DON BOSCO, UBICADO EN CALLE DON BOSCO FINAL, COLONIA LAS TORRES			-	61,656.68								

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Julio de 2019 al 30 de Septiembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 07 DE 13

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
CM01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE HERRAMIENTAS EN ESCUELA PRIMARIA SONORA, UBICADA EN CALLE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, COLONIA LAS TORRES			-	25,719.17								
CM02	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LECTURAS LAS FLORES, UBICADO EN CALLE MOJAVES, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA			-	22,235.21								
OP01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN IGLESIA BAUTISTA VEN CRISTO, UBICADA EN CALLE NUEVA ROMA 56, COLONIA NUEVO NOGALES			-	30,602.15								
PA02	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO AL PLANTEL COBACH (560 M2 PRIMERA ETAPA) UBICADO EN CAMINO A UNISON CARRETERA INTERNACIONAL NOGALES-MAGDALENA				104,302.03	100	100	560	M²	7000	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
PA03	PAVIMENTACIÓN 325.43 M2 DE CALLE PRIVADA NAVOJOA, EN COLONIA GRANJA				82,998.44	100	100	325.43	M²	1207	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE CALLES	19,500,000.00	19,500,000.00	6,000,551.14	26,161,595.46								
BA02	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD			51,053.75	229,136.77	100	100	395.5	M²	220292	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA03	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. NOGALES 2000 Y BLVD. IGNACIO ALATORRE (PROLONGACION AVE. ALVARO OBREGÓN Y CALLE MARIA GREEVER), EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			-	379,393.08								
BA04	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO ADOLFO RUIZ CORTINES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			-	902,325.89								
BA05	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN PROLONGACIÓN AVE. OBREGON Y OTROS PUNTOS			-	181,099.20								
BA06	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE, EN PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO			-	422,564.80								

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 08 DE 13

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
BA07	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JHON F. KENNEDY, COLONIA KENNEDY Y CALLES ESPARTA, ATENAS Y CORINTO DE LA COLONIA KALITEA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			-	156,831.06								
BA09	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TORRES (AV. OBREGON Y CALLE INGENIEROS) Y CALLEJON HIDALGO (CALLE TORRES Y CALLE GONZALEZ), COLONIA FUNDO LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.			-	798,709.28								
BA10	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, Y VARIOS SECTORES, NOGALES, SONORA				639,835.20	100	100	1360	M²	220292	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA11	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE CRUCE PEATONAL, EN CALLE CAMPILLO (ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAREZ, COLONIA FUNDO LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			-	344,275.25								
BA12	REPAVIMENTACION DE LA CALLE DON RAMON QUINTERO GARIBAY, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			-	547,490.72								
BA13	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACIÓN OBREGÓN ENTRE AVENIDA DEL RAQUET Y AVENIDA VILLA SONORA, COLONIA NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			-	935,836.26								
BA14	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. 2000 Y BLVD. IGNACIO ALATORRE, ETAPA 2 DAÑOS CAUSADOS POR NEVADA OCURRIDA EN ESTA CIUDAD (PROL. AVE. ALVARO OBREGÓN Y CALLE MARIA GREEVER), EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			-	393,239.52								

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 09 DE 13

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
BA15	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ENTRONQUE BLVD. EL GRECO Y CALLE DE LOS NIÑOS, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA			-	352,261.18								
BA16	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. BELLOTAS, ENTRE CALLE CEIBAS Y CALLE OLIVOS, COLONIA BELLOTAS			-	905,274.07								
BA17	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON HIDALGO (ENTRE CALLE GONZALEZ Y CALLE VASQUEZ), INGENIEROS (GONZALEZ Y DIAZ), DIAZ (AVE. OBREGON Y AVE. LOPEZ MATEOS), CALLE VAZQUEZ (AVE. OBREGON Y AVE. LOPEZ MATEOS) Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCE PEATONAL EN CRUCERO DE CALLE INGENIEROS Y GONZALEZ			-	643,110.67								
BA18	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION OBREGON, ENTRE AVENIDA DEL RAQUET Y AVENIDA VILLA SONORA, ETAPA 2, DAÑOS CAUSADOS POR NEVADA OCURRIDA EN LA CIUDAD DE NOGALES, COLONIA NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.			-	948,482.70								
BA19	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVD.IGNACIO A LA TORRE (ENTRE CALLE SAN PATRICIO Y DISTRIBUIDOR VIAL EL GRECO (MANTENIMIENTO URGENTE), COLONIA LOMAS DE NOGALES			-	962,814.87								
BA20	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN DISTRIBUIDOR VIAL EL GRECO (MANTENIMIENTO URGENTE), COLONIA EL GRECO			-	962,425.10								

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de julio de 2019 al 30 de Septiembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 10 DE 13

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
BA21	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVD. EL GRECO, (ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y AVE. TECNOLOGICO) (MANTENIMIENTO URGENTE), COLONIA UNIDAD DEPORTIVA			-	962,478.82								
BA22	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. BELLOTAS, ENTRE CALLE DEL ROBLE Y CALLE OLIVOS, COLONIA BELLOTAS EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			-	816,163.82								
BA23	SUMINISTRO DE EMULSIÓN, DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD				273,481.60		100	1046.2	M ²	220292	personas	Municipal	Admón. Dir.
BA24	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE CRUCE PEATONAL EN CALLE CAMPILLO (ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INGENIEROS) Y CALLE JUAREZ (ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE CAMPILLO), COLONIA FUNDO LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.			-	826,671.75								
BA25	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AVE. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE TEPIC Y 5 DE MAYO, COLONIA 5 DE MAYO				359,914.10	100	100	1683.1	M ²	5435	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA26	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, COLONIA NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			-	489,720.59								
BA27	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INGENIEROS, ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE OCHOA, COLONIA FUNDO LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			-	524,590.73								
BA28	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES			-	329,530.70								

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

DE NOGALES SONORA

Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 11 DE 13

RAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
BA29	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA NUEVO NOGALES, COLONIA NUEVO NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			92,040.76	888,766.23	100	100	702.78	M ²	13386	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA30	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUIRRE, ENTRE CALLE INGENIEROS Y AVE. ALVARO OBREGON, COLONIA FUNDO LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			-	246,776.88								
BA31	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO Y CALAFATEO EN CALLES CAMPILLO, JUAREZ, INGENIEROS Y CALLEJON HIDALGO, COLONIA FUNDO LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			-	374,610.62								
BA32	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCHOA, ENTRE CALLE INGENIEROS Y AVE. ALVARO OBREGÓN, COLONIA FUNDO LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			-	462,728.73								
BA33	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. BELLOTAS, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA Y CRUCERO CEIBAS, COLONIA BELLOTAS, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA				433,681.61	100	100	461.32	M ²	11188	personas	Fopin Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA34	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. MACLOVIO HERRERA ENTRE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. TECNOLOGICO, COL. BOLIVAR EN LA CD DE NOGALES SONORA				857,095.00	100	100	3916	M ²	5194	personas	Fopin Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA35	BACHEO DE ASFALTO EN BLVD. CENTENARIO, FRACCIONAMIENTO LA MESA			318,434.01	634,854.78	100	100	1619.51	M ²	4000	personas	Fopin Municipal	Cont. Adj. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

DE NOGALES SONORA

Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 12 DE 13

RAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
BA36	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN PROLONGACIÓN ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE TEPIC Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			2,198,174.75	2,198,174.75	100	100	11014	M²	220292	personas	Fopin Municipal	Cont. Lic. Simp.
BA38	TRABAJOS DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLE RUIZ CORTINES Y VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD				255,700.80	30	100	552.5	M²	220292	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA39	TRABAJOS DE BACHEO CON CAPETA ASFALTICA EN BLVD. 2000 Y VARIOS SECTORES E LA CIUDAD				255,700.80	0	100	1530	M²	220292	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA41	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO, DEMOLICIÓN DE CAMELONES Y RETIRO DE PLANTAS EXISTENTES EN PROLONGACIÓN OBREGÓN Y AVE. VILLA SONORA, COLONIA NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			162,884.82	162,884.82	100	100	82.58	M²	13386	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
BA43	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN PROLONGACIÓN ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA VILLA SONORA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			2,191,789.49	2,191,789.49	100	100	10275	M²	3853	personas	Fopin Municipal	Cont. Lic. Simp.
BA44	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE RENIVELACIÓN CON CONCRETO AASFÁLTICO EN PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN, ENTRE AVENIDA VILLA SONORA Y CALZADA INDUSTRIAL NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			924,999.66	924,999.66	100	100	2945.2	M²	3853	personas	Fopin Municipal	Cont. Adj. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

DE NOGALES SONORA

Partida 8220-1803-6100-2

HOJA: 13 DE 13

RAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
BA44	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A BASE DE RENIVELACIÓN CON CONCRETO AASFÁLTICO EN PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN, ENTRE AVENIDA VILLA SONORA Y CALZADA INDUSTRIAL NUEVO NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			924,999.66	924,999.66	100	100	2945.2	M²	3853	personas	Fopin Municipal	Cont. Adj. Dir.
PA02	TRABAJOS DE PAVIMENTO DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO REAL DEL ARCO			61,173.90	61,173.90	100	100	185.5	M²	500	personas	Municipal	Admón. Dir.
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			455,489.28	455,489.28								
61903	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION	0.00	\$ 301,276.84	233,109.17	233,109.17								
OP01	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y TRAZO DE LOTES (TUMBAS) EN PANTEON JARDINES DEL EDÉN, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			233,109.17	233,109.17	100	100	1152.92	m3	19044	personas	municipal	Cont. Adj. Dir.
61904	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	228,506.52	222,380.11	222,380.11								
SP01	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROYECTO DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			145,800.04	145,800.04	100	100	1	estudio	220292	personas	municipal	Cont. Adj. Dir.
SP03	SERVICIOS PROFESIONALES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE OBRA PÚBLICA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE PAISAJE Y SEÑALAMIENTO VIAL EN AREA DE ENTRADA SUR DE LA CIUDAD EN KM 262+700 DE CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE OBRA PÚBLICA " MEJORAMIENTO URBANO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD", EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			76,580.07	76,580.07	100	100	35.59+4.43	hectarea	220292	personas	municipal	Cont. Adj. Dir.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO
 TESORERO
 FIRMA Y SELLO

ING. JUAN MARTÍN ESPINOZA SOTELO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

HOJA: 01 DE 06

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
	FISM			20,887,733.57									
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	33,476,316.99	41,075,954.64	20,887,733.57	25,986,886.60								
621	EDIFICACION HABITACIONAL	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00								
62102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00								
624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$ 20,657,875.31	\$ 27,832,875.31	9,285,609.78	13,597,347.62								
62401	CONSTRUCCION	3,763,997.60	3,763,997.60	41,189.80	175,483.72								
OP01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y LAVADERO PLUVIAL EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE, PARA PROTECCIÓN DE ESCALINATA EXISTENTE, EN COLONIA DEL ROSARIO.				134,293.92	100	100	15.37	m³	50	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
OP03	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y EL APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN CALLE LOS CONCHOS No. 21, ENTRE CALLE COMANITOS Y CALLES LOS ACOMAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO			41,189.80	41,189.8	100	100	7.57	M²	14715	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	5,505,854.52	5,505,854.52	39,933.59	199,671.83								Cont. Adj. Dir.
AP02	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA POPOCATEPETL (ENTRE SIERRA RUMOROSA Y LAGUNA TAMIAHUA), COLONIA BUENOS AIRES			\$ 39,933.59	199,671.83	80	80	115.22	ml	104	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	4,036,945.03	11,211,945.03	7,000,504.50	10,552,235.95								Cont. Adj. Dir.
AL01	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUDEVES, ENTRE CALLE LOS CORAS Y LOS JANOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO			\$ 478,402.51									

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

HOJA: 02 DE 06

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
AL02	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS OPATAS, ENTRE AVENIDA ABRAHAM ZAIED Y CALLE LOS MOTOZINTLECOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO			\$1,528,887.63	\$ 1,528,887.63	100	100	761	ML	405	personas	fism	Cont. Lic. Simp.
AL03	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIERRA POPOCATEPETL (ENTRE SIERRA RUMOROSA Y LAGUNA TAMIAHUA), COLONIA BUENOS AIRES			\$52,655.43	\$ 312,689.62	100	88	116.93	ML	65	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
AL04	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS AZTECAS, ENTRE LOS AMUZGOS Y DE LOS SUMAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO				\$ 406,819.86	100	100	149	ML	90	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
AL05	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE DE LOS AMUZGOS, ENTRE CALLE DE LOS AZTECAS Y CALLE CIRCUITO LOS MAYOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO				\$ 585,000.11	100	100	253	ML	190	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
AL06	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS SUMAS, ENTRE CALLE DE LOS OPATAS Y CIRCUITO LOS MAYOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO				\$ 684,166.75	100	100	263	ML	215	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
AL07	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS APANECOS, ENTRE CALLE LOS OPATAS Y CIRCUITO LOS MAYOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO			\$ 87,105.97	\$ 726,122.35	100	87	298	ML	195	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
AL08	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS AYASTEOS, ENTRE CALLE LOS AZTECAS Y CIRCUITO LOS MAYOS, COLONIA LUIS DONALDO				\$ 498,291.65	100	100	298	ML	195	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
AL09	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS DIEGUEÑOS, ENTRE CALLE LOS HUITES Y LOS JANOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO			\$ 149,102.12	\$ 149,102.12	100	100	61	ML	50	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
AL10	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORRE CRISTAL, ENTRE CALLE TORRES GEMELAS Y TORRE INDEPENDENCIA, COLONIA LAS TORRES			\$ 312,883.83	\$ 312,883.83	100	100	132	ML	80	personas	fism	Cont. Adj. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
 Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

HOJA: 03 DE 06

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
AL13	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS CHICHIMECAS (ENTRE CALLE DE LOS OPATAS Y CIRCUITO LOS MAYOS), COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			\$ 755,045.45	\$ 755,045.45	100	100	346	ML	275	FAMILIAS	fism	Cont. Adj. Dir.
AL14	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ACHIS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			\$ 773,111.52	\$ 773,111.52	100	100	406	ML	200	FAMILIAS	fism	Cont. Adj. Dir.
AL15	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALGONQUINOS, ENTRE CALLE LOS OPATAS Y CUCUITOS LOS MAYOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			\$ 723,638.95	\$ 723,638.95	100	100	319	ML	205	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
AL16	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS NEVOMES, ENTRE CALLE LOS MOJAVES FINAL, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			\$ 1,198,634.11	\$ 1,198,634.11	100	100	472	ML	380	FAMILIAS	fism	Cont. Lic. Simp.
AL18	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS QUICHES, ENTRE CALLE LOS MOJAVES Y CALLE LOS QUICHES FINAL, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			\$ 1,206,516.73	\$ 1,206,516.73	100	100	508	ML	365	FAMILIAS	fism	Cont. Lic. Simp.
AL19	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COCIBOLCA, ENTRE LAGO MARACAIBO Y LAGO TAPOTO, COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			\$ 212,922.76	\$ 212,922.76	100	100	46.5	ML	30	FAMILIAS	fism	Cont. Adj. Dir.
62410	ELECTRIFICACION URBANA	7,351,078.16	7,351,078.16	2,203,981.89	2,669,956.12								
EL01	ELECTRIFICACION EN CAMINO RURAL PARALELO A VIAS DE FERROCARRIL ENTRE KM 22+000 Y KM 23+000, DEL EJIDO LOPEZ MATEOS				\$ 324,638.95								
EL02	ELECTRIFICACION DE LA CALLE ANDADOR LOS TOLOWAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO				\$ 141,335.28	100	100	31	ML	25	personas	fism	Cont. Adj. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

HOJA: 04 DE 06

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
EL08	ELECTRIFICACION DE LA CALLE CERRO DEL SAUCE, ENTRE CAMINO A MONTE HEBRÓN Y CALLE CERRO DEL SAUCE FINAL, COLONIA COLINAS DEL SOL, EN LA CIUDAD DE NOGALES			335,575.97	\$ 335,575.97	100	100	140	ML	90	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
EL09	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TRECE, COLONIA SOLIDARIDAD, EN LA CIUDAD DE NOGALES			240,391.39	\$ 240,391.39	100	100	59	ML	35	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
EL10	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO (ELECTRIFICACIÓN EN POSTERÍA EXISTENTE PARALELA A CARRETERA A UN COSTADO DE MASCAREÑAS)(ELECTRIFICACIÓN EN POSTERÍA EXISTENTE PARALELA A CARRETERA A SANTA CRUZ EN KM 17.5, FRENTE A EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS)(ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JESÚS BARBOSA, ENTRE CALLE ESTADO DE DURANGO Y CALLE JESÚS BARBOSA, COLONIA DEL VALLE), EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			324,516.60	\$ 324,516.60	100	100	52	ML	50	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
EL11	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN AHUACATLÁN, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			360,728.66	\$ 360,728.66	100	100	194	ML	55	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
EL12	ELECTRIFICACION EN CALLEJON CONSTITUCIÓN, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLEJÓN CONSTITUCIÓN FINAL, COLONIA MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			135,051.21	\$ 135,051.21	100	100	35	ML	30	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
EL13	ELECTRIFICACION CALLE TULIPANES, ENTRE CALLE CASABLANCA Y CALLE TULIPANES FINAL, COLONIA EL RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			356,762.82	\$ 356,762.82	100	100	119	ML	4575	personas	fism	Cont. Adj. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

HOJA: 05 DE 06

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
EL14	ELECTRIFICACION EN CALLE PLANEACION URBANA, ENTRE CALLE RUBEN PUJOL Y DESARROLLO URBANO, COLONIA CTS-CROC Y ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CAMINO A MONTE HEBRON, COLONIA COLINAS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			450,955.24	\$ 450,955.24	100	100	116	ML	30	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
625 62503	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN CONSTRUCCION	5,798,441.68 5,798,441.68	5,798,441.68 5,798,441.68	11,177,486.14 10,831,875.76	11,964,901.33 11,619,290.95								
PA01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MUNICIPIO DE LOS MOCHIS (ENTRE CALLE MPIO. DE AHUACATLAN Y CALLE MPIO. DE ESCUINAPA), COLONIA ROSARITO, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	2,958,810.75		2,171,395.56	2,958,810.75			1397.14	M ²	135	personas	fism	Cont. Lic. Púb.
PA03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL ANAYA, ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE PLAN DE AGUA PRIETA, COLONIA LEANDRO VALLE, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			1,848,056.72	1,848,056.72	100	100	842.37	M ²	75	personas	fism	Cont. Lic. Púb.
PA04	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROICA COLEGIO MILITAR, ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE MUNICIPIO DE BACANORA, COLONIA LEANDRO VALLE, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			1,083,411.97	1,083,411.97	100	100	504.58	M ²	55	personas	fism	Cont. Lic. Púb.
PA03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL ANAYA, ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE PLAN DE AGUA PRIETA, COLONIA LEANDRO VALLE, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			2,064,575.17	2,064,575.17	100	100	842.37	M ²	75	personas	fism	Cont. Lic. Púb.
PA06	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO 3, ENTRE CALLE MARCOS JEREZ Y CALLE AUDELO NERIS, COLONIA CTS-CROC, ENE EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			1,437,543.87	1,437,543.87	100	100	676.74	M ²	40	personas	fism	Cont. Lic. Púb.

AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6200-2

HOJA: 06 DE 06

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
PA07	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON REPUBLICA, ENTRE BUENOS AIRES Y CALLE REPUBLICA, COLONIA BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			425,642.81	425,642.81	100	100	130.9	M²	30	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
PA08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL DOBLADO, ENTRE CALLE BACANORA Y JOSE LOPEZ PORTILLO, COLONIA LEANDRO VALLE, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			743,825.96	743,825.96	100	100	336.27	M²	30	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
PA09	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN PIÑUELAS LUKE, ENTRE LAGO TITICACA Y JUAN PIÑUELAS LUKE, COLONIA BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			671,394.92	671,394.92	100	100	407.58	M²	30	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
PA10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FERNANDO TAPIA, ENTRE MANUEL AMADOR Y FERNANDO GOMEZ PARTIDA, COLONIA CTS-CROC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			386,028.78	386,028.78	100	100	230.05	M²	30	personas	fism	Cont. Adj. Dir.
62514	ADQUISICION Y REHABILITACION DE SEÑALAMIENTOS	0.00	345,610.38	345,610.38	345,610.38								
SE01	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN ZONAS CRITICAS DE LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA			345,610.38	345,610.38	100	100	359	PZS	220,292	personas	fism	Admón. Dir.
627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	424,637.65	424,637.65	424,637.65								
62701	INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	424,637.65	424,637.65	424,637.65								
IE01	SUBESTACIÓN, ALIMENTACIÓN ELECTRICA SECUNDARIO Y TABLEROS, ESCUELA NUEVA CREACIÓN, COLONIA COLOSIO, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA			424,637.65	424,637.65	100	100	93	ML	14,715	personas	fism	Admón. Dir.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

LIC. JESÚS ANTONIO PUJOL IRASTORZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO

CP. CARLOS CASTRO MARTÍN DEL CAMPO
 TESORERO
 FIRMA Y SELLO

ING. JUAN MARTÍN ESPINOZA SOTELO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO