

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
6000	INVERSION PUBLICA	200,324,640.30	234,993,170.95	232,452,365.66	2,540,805.29								
6100	OBRAS PUBLICAS DE DOMINIO PUBLICO	198,824,640.30	234,993,169.95	232,452,365.66	2,540,804.29								
61100	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,286,121.17	2,580,199.00	2,580,198.99	0.01								
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN												
61102-AV01F	Construccion de cuarto dormitorio y cuarto para baño en calle Rio Bravo No.393 en colonia Heroes, construccion de cuarto dormitorio y cuarto de baño en calle Rio Conchos No. 364 en colonia Heroes y construccion de techo firme en calle Municipio de Onavas No. 143 en colonia Veracruz, del Municipio de Nogales Sonora.	962,960.26		962,960.26	-	100	100	172.9	m²	15	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61102-AV02F	Construccion de techo firme en Calle los tepehuanes No. 21 en la colonia Luis Donaldo Colosio y construccion de rampa como infraestructura publica para el acceso y el apoyo de las personas con discapacidad en calles Sin nombre entre calle Los Choles y privida los Tolwas en colonia Luis Donaldo Colosio y construccion de cuarto dormitorio y cuarto de baño en calle uiltatecos No. 60 colonia Luis donaldo Colosio del Municipio de Nogales Sonora.	808,826.53		808,826.52	0.01	100	100	134.2	m²	20	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61102-AV04F	Construccion de cuarto dormitorio y cuarto para baño en ejido Francisco Cardenas Valdez (Los Picos), del Municipio de MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	522,327.67		522,327.67	-	100	100	33.81	m²	10	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERÓNICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO
**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**


MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61102-AV05F	Ampliacion de rampa como Infraestructura publica para el acceso y el apoyo de las personas con discapacidad en calle sin nombre entre calle los choles y priv. Los tolowas en colonia Luis Donald Colosio, y enjarre en interior de vivienda, en el Municipio de Nogales Sonora	286,084.54		286,084.54	-	100	100	84.75	m ²	10	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	1,286,121.17	2,580,199.00	2,580,198.99	0.01								
612	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	17,759,113.29	15,779,479.00	15,655,440.70	124,038.30								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION												
61203-CM05M	Gimnasio de pesas y box en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses	1,102,057.57	1,102,057.57	1,102,057.56	0.00	100	100	380.07	m ²	264782	personas	Municipal fopin	Cont. Adj. Dir.
61203-OP01M-3	Rehabilitacion y construccion, de guarniciones, banquetas y rampas en diferentes puntos de la ciudad	38,000.00	106,000.00	75,453.12	30,546.88	100	100	4.5	m ³	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61203-OP01M-2	Rehabilitación y construcción de pavimentos, topes, rampas, guarniciones y banquetas en varias ubicaciones de la ciudad de Nogales, del municipio de MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.	1,052,706.47		1,052,706.46	0.01	100	100	55.5	m ²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM01M-3	Rehabilitación Azotea H, Ayuntamiento Nogales y restauración Interior oficinas, colonia Fundo Legal, en el municipio de Nogales Sonora	1,911,157.70		1,790,427.62	120,730.08	100	100	380.36	m ²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61203-CM07M	Trabajos de herreria en las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Y en las oficinas de Oomapas, en colonia Pueblo nuevo, Municipio de Nogales Sonora.	221,505.69		221,505.69	-	100	100	8	PZA	5821	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61203-CM08M	Teabajos de remodelacion de acceso de oficinas de Planeacion Urbana e impermeabilizacion de techumbre de oficinas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, en col. Pueblo Nuevo Municipio de Nogales Sonora.	1,050,243.48		1,050,243.48	-	100	100	552	m ²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENIGE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61203-OP05M	trabajos en canal pluvial calle Florida, colonia Chulavista en municipio de Nogales Sonora.	595,670.34		595,670.34	-	100	100	27	m ²	4121	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM09M	Acondicionamiento de clínica en centro comunitario La Mesa, fraccionamiento La Mesa, en el Municipio de Nogales Sonora.	192,908.88		192,908.88	-	100	100	96.5	m ²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM10M	Trabajos de reconstrucción en Museo de Arte, colonia Fundo Legal, en el Municipio de Nogales Sonora.	107,794.81		107,794.81	0.00	100	100	38.76	m ²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61203-CM11M	Remodelación de oficinas para Sindicatura Municipal, colonia centro, en el Municipio de Nogales Sonora.	1,286,937.21	1,514,234.33	1,514,234.33	-	100	100	291.89	m ²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. SImp.
61203-CM12M	Trabajos de remodelación en área de informática, del edificio del H. Ayuntamiento de Nogales Sonora, del Municipio de Sonora.	62,493.20		62,493.20	-	100	100	45	m ²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. SImp.
61203-TC01M	Trabajos complementarios en pavimento de acceso en ejido el Cibuta, en el municipio de Nogales, Sonora.	296,575.27		296,575.27	-	100	100	114.39	m	136	personas	Municipal	Cont. Lic. SImp.
	Sub-total	9,759,113.29	8,194,990.02	8,072,070.76	122,919.26								
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS												
61207-PR02M	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para las obras de captación, conducción y descarga las trayectorias sobre las avenidas Atenas y av. Olimpia, colonia kalitea, (Kennedy), en la Heroica Nogales, Municipio de Nogales, Sonora.	\$ 594,480.98		\$ 594,480.98	0.00	100	100	1	proyecto	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61207-PR01M-1	Estudio recopilación y factura de datos estadísticos, análisis y evaluación de condiciones de flujo motorizado y no motorizado de la ciudad de Nogales Sonora.	\$ 6,988,888.98		\$ 6,988,888.96	0.02	100	100	35.97	m ²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. SImp.
	Sub-total	8,000,000.00	7,584,488.98	7,583,369.94	1,119.04								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 78,211,892.34	\$ 58,500,593.76	57,212,979.71	1,287,614.05								
61401	CONSTRUCCION												
61401-ES02F	Construcción de escalinata en calle Roberto Fierro, colonia Municipal, en el municipio de Nogales, Sonora.	\$ 719,785.66	\$ 899,695.27	839,195.63	60,499.64	100	95	85.66	m²	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401-ES03F	Construccion de escalinata sierra san Lorenzo, colonia. Benito Juarez, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 566,462.29		566,462.29	0.00	100	100	84.1	m²	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401-ES04M	construccion de escalinata en calle Rio Bravo, entre calle Rio Bravo y calle Rio Aconchos, colonia Heroes, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 392,183.54		392,183.54	0.00	100	100	29.75	m²	25	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-ES06F-1	Construccion de escalinata en calle del Perote, entre calle Sierra Pinito y calle Sierra Paloma, colonia Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 888,199.79		888,199.79	0.00	100	100	75.44	m²	45	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401-ES07F-1	Construccion de escalinata en calle San Pedro entre calle San Antonio y calle Torre Eiffel colonia Las Torres, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 293,216.25		293,216.25	0.00	100	100	35.97	m²	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61401-ES08F	Construccion de Escalinata de la certa, entre calle del Tauro y Ruben Pujol, colonia. CTS-CROC, en el municipio de Nogales Sonora.	\$ 1,978,430.34		1,978,430.33	0.01	100	100	173.19	m²	105	personas	Municipal	Cont. Lic. Simp.
61401-ES11F	Construccion de escalinata en calle Sierra Ploma, entre calle Sierra paricutin y Sierra Nacoziari, colonia Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 1,006,569.68		1,006,569.68	-	100	100	23.93	m²	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61401-ES12M	construccion de escalinata en calle Andador Celaya entre calle Rodolfo Moreno y Arroyo Celaya, en el municipio de Nogales Sonora.	\$ 440,209.16		440,209.16	-	100	100	50.89	m²	3536	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-CM04M	Construcción de baños en gimnasio juvenil, en la unidad deportiva Estrellas Nogales.	\$ 813,448.38		813,448.38	0.00	100	100	96.3	m²	264782	personas	FOPIN 2022	Cont. Adj. Dir.
61401-CM06M	Construccion de baños en blvd. Sergio Montealban, fraccionamiento la Mesa, en el municipio de Nogales, Sonora.	370,031.91		330,108.06	39,923.85	100	100	120.9	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-OP02M	Construcción de muro de contencion y reubicacion de postes de alumbrado publico en calle andador 7, entre andador 9 y Jose G. Escobar en col. Los encinos en el Municipio de Nogales, Sonora.	178,545.41		166,231.94	12,313.47	95	95	36.8	m²	195	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-OP03M	Construccion de banquetas en calle Arroyo Buenos Aires, Municipio de Nogales Sonora.	201,000.81		201,000.81	-	100	100	198	m²	4922	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-OP04M	Construccion de banquetas y alumbrado publico en avenida UNISON, entre Acacias Y UNISON, en el Municipio de Nogales Sonora.	5,029,582.94		5,029,582.94	-	100	100	2326.5	m²	1380	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61401-OP06M	Canal pluvial Flores Magon norte, fraccionamiento Flores Magon norte en el municipio de Nogales Sonora.	172,863.94		172,863.94	-	100	100	30.31	m3	3770	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61401-OP08F	Muro de contencion primera etapa, calle Esmeralda Tramo I, COL. Iganacio Zaragoza	878,879.14		878,879.14	-	100	100	135.6	m3	55	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	14,428,590.63	14,036,505.74	13,996,581.88	39,923.86								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61404	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO												
61404-AV03M	Acondicionamiento de areas verdes en varios puntos de la ciudad de Nogales Sonora, del municipio de Nogales, Sonora.	1,058,271.05		1,058,271.05	-	100	100	5	areas	13820	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	8,650,000.00	1,058,480.21	1,058,271.05	209.16								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
61408-AP03F	Red de agua potable en calle Joaquin Pardave, colonia Lomas de nogales 2, en el Municipio de Nogales Sonora.	862,349.87		862,349.87	0.00	100	100	410.26	ml	215	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61408-AP04F	Red de agua potable y registros sanitarios de la calle San Pedro entre Torre San Antonio y Torre Eiffel, Colonia las Torres, del Municipio de Nogales Sonora	117,091.99		117,091.99	0.00	100	100	50	ml	10	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	4,000,000.00	979,441.86	979,441.86	-								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
61409-AL03F	Red de drenaje en calle Baja California Sur, entre calle Baja California Norte y calle Baja California Sur, Colonia del Valle, en el Municipio de Nogales sonora.	480,151.58		480,151.58	0.00	100	100	101	ml	95	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409-AL04F	Red de drenaje en calle Los Utes, entre calle circuito de los Mayos y calle Tepehuanaes, colonia Luis Donald Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	551,636.11		551,636.11	0.00	100	100	157.74	ml	75	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409-AL05F	Red de drenaje en calle Los Klowas, entre calle Tectitecos y calle Los Klowas, colonia Luis Donald Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	384,716.65		384,716.65	0.00	100	100	87.5	ml	60	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO
**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61409-AL06F-1	Red de drenaje sanitario de calle arroyo libertad tramo II, entre calle torres y calle Ingenieros, Fundo Legal, del Municipi de nogales sonora.	259,246.24		259,246.24	0.00	100	100	60.26	ML	175	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409-AL07F	Red de drenaje calle Sierra Pinto, entre calle cofre de Perote y calle Sierra Paloma, Colonia Buenos Aires, del Municipio de Nogales Sonora.	275,691.73		275,691.73	0.00	100	100	71	ML	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409-AL08F	Rehabilitacion de linea de drenaje y agua potable en calle 15 de enero, entre calle Rafael Hernandez y calle Gut y Cardenas, colonia Lomas de Nogales, en el municipio de Nogales, Sonora.	437,952.45		437,952.45	0.00	100	100	122.69	ML	175	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409-AL09F	Red de drenaje de calle de los Lacandones (entre circuito los mayos y de los Quiches), colonia Luis Donaldo Colosio, en Municipio de Nogales Sonora.	901,611.11		901,611.11	0.00	100	100	199	ML	140	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409-AL10F	Red de drenaje calle Olmecas (entre Lacandones y kumias), Colonia Luis Donaldo Colosio en el Municipio de Nogales Sonora.	607,321.53		607,321.53	0.00	100	100	152.55	m2	55	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409- AL11F	Red de drenaje calle Privada Cahitas, Col. Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Nogales Sonora.	351,997.72		351,997.72	0.00	100	100	72.3	ML	75	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61409-AL12F	Rahabilitacion de linea de drenaje y agua potable en calle Rafael Herdandez (0+031), Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	129,207.43		129,207.43	0.00	100	100	26	ML	25	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERÓNICA VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO
 DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61409-AL13F	Red de drenaje sanitario en calle Esmeralda, Colonia Ignacio Zaragoza, en el Municipio de Nogales Sonora	644,414.55		644,414.55	0.00	100	100	157	ML	55	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	4,000,000.00	5,023,947.52	5,023,947.10	0.42								
61410	ELECTRIFICACION URBANA												
61410-EL03F	Electrificación de calle prolongacion Ahuacatlan colonia colinas del sol en el Municipio de Nogales Sonora.	657,902.37		657,902.37	0.00	100	100	219	ml	70	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61410-EL04F	Electrificación de calle puente Divisaderos entre calle Maria Greever y puente Divisadero final, colonia Lomas de Nogales, en el Municipio de Nogales, Sonora.	335,652.41		335,652.41	0.00	100	100	86	ml	70	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61410-EL05F	Electrificación en ejido Francisco Manuel Cardenas Valdez, en el Municipio de Nogales Sonora.	160,156.07		160,156.07	0.00	100	100	28	ml	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61410-EL06F	Electrificación en calle Alfredo Manzanero (entre calle Anacleto Olmos y Alfredo Manzanero final	743,602.69		743,602.69	0.00	100	100	205	ml	105	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61410-EL07F	Ectrificacion de calle Ruben Pujol, entre calles aguas federales y Ruben Pujol, colonia cts-croc, en el Municipio de Nogales Sonora.	301,552.25		301,552.25	0.00	100	100	136	ML	30	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	1,300,055.70	2,198,865.79	2,198,865.79									

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE.LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (\$) OBRA (\$)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416	CECOP												
61416-IE03M	construcción De Tejaban (Tercera Etapa)Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez	23,188.33		23,188.33	0.00	100	100	143.99	m²	380	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE04M-1	Construccion de tejabanen en plazas para area de estudio y descanso en tecnologico nacional campus Nogales.	85,844.07		85,844.07	0.00	100	100	180	m	358	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE05M	Suministro Y Colocación De Vitropiso En Aulas Y fabricación De Gradas En La Escuela Primaria Sonora	31,836.97		31,836.97	0.00	100	100	1.05	m²	180	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE07M	Aplicación de pintura interior y exterior en escuela primaria Gustavo Lamas	34,334.33		34,334.33	0.00	100	100	1074.90	m²	200	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE13M-1	Construcción de algibe cistena en colegio de educación profesional técnica del estado de Sonora	84,995.99		84,995.99	0.00	100	100	898.5	m³	120	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-IE14M	Impermeabilización De Techos En UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES	94,494.93		94,494.93	0.00	100	100	1514.94	m²	55598	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED24M-1	Construcción de plafón y tablaroca rectangular en salón de sindicato único de trabajadores al servicio del municipio e instituciones descentralizadas de Nogales, Sonora	89,787.17		89,787.17	0.00	100	100	286	m³	280	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-PA12M-1	Pavimentación de acceso principal frente al plantel (tercera etapa), en escuela primaria Alfonso Acosta Villarvazo	103,545.80		103,545.80	-	100	100	1149.3	m³	291	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED23M	terminados en capilla san Judas tadeo	161,828.86		161,828.86	-	100	100	647.98	m²	20	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED25M-1	Ampliacion de area para centro de capacitacion musical en capilla-san Jose Sanchez del Rio.	89,998.66		89,998.66	-	100	100	151.04	m²	30	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERÓNICA VERGUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO
 DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61416-ED27M-1	Construccion de oficina y centro de reuniones (segundo nivel) iglesia de Dios meexico A.R. centro vino y aceite, colonia Jardinesde la montaña	60,329.00		60,329.00	-	100	100		m ²	150	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416-ED28M	Centro de reunion en de usos multiples en preparatoria Municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias	63,851.60		63,851.60	-	100	100	178.97	m ²	206	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61416ED29M	Construccion de muro de contencion en centro juvenil don Bosco (segunda etapa)	43,844.98		43,844.98	-	100	100	100	m ³	300	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	1,466,950.23	1,346,950.23	967,880.69	379,069.54								
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES												
61418-BA01M	Trabajos de rehabilitación de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frío y fabricacion en caliente en planta, disponibilidad inmediata, ejecucion anual, con diversas, cuadrillas en turnos diurnos y nocturno en distintos pintos de la ciudad de nogales sonora .		27,133,442.03	27,133,442.03	-	80	80	24860	m ²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61418-BA01M-1	Trabajos de rehabilitacion de calles, bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frío y fabricacion en caliente en planta, disponibilidad inmrdiata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y noctucno en distintos puntos de la ciudad de Nogales, Sonora, primera etapa, en la ciudad de Nogales Sonora.		1,159,995.06	1,159,995.05	0.01	100	100	1477.69	m ²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. OTILIA VERÓNICA VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO
**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2


DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61418-BA01M-2	Trabajos de rehabilitacion de calles, con bacheo preventivo y correctivo con asfalto modificado con polimeros en frio y fabricacion en caliente en planta, disponibilidad inmediata, con diversas cuadrillas, en turnos diurno y noctucno en distintos puntos de la ciudad de Nogales, Sonora, segunda etapa, en la ciudad de Nogales Sonora.		1,159,887.05	1,159,887.05	-	100	100	1357	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61418-BA02M	Rehabilitacion con concreto hidraulico en diversos puntos	680,000.00	782,281.26	782,281.26	-	100	100	199.5	m²	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M	Rehabilitacion con emulsion diversos puntos de la ciudad (jetpatcher)		495,091.67	390,202.06	104,889.61	100	100	49	m²	490	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M-1	Rehabilitación con emulsión diferentes cuadrantes de la ciudad		158,497.38	21,668.80	136,828.58	100	100	12315.07	LTS	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA03M-2	Sello lavado para rehabilitación con emulsión diversos puntos de la ciudad		271,252.80	121,176.00	150,076.80	100	100	86	m³	264782	personas	Municipal	Admón. Dir.
61418-BA04M	Bacheo con concreto hidráulico ubicado en diversas zonas de la ciudad de Nogales, Sonora		971,991.71	971,991.71		100	100	713.6	m²	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	35,313,896.05	32,245,066.03	31,740,643.96	504,422.07								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO
**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61421	EQUIPAMIENTO URBANO												
61421-SE03M	Señalización vertical con nomenclaturas en ejido Mascareñas, en el Municipio de Nogales Sonora.	363,849.82		363,849.82		100	100	66	PZS	230	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61421-SE04M	Señalización vertical con nomenclaturas en ejido Cibuta, en el Municipio de Nogales Sonora.	278,839.22		278,839.22		100	100	52	pza	136	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61421-SE08M	Construcción de bases de medición para semáforos en diferentes puntos de la ciudad de Nogales, en Municipio de Nogales Sonora.	237,354.94		237,354.94		100	100	7	pza	264782	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
61421-SE09M	Señalización vertical en prol. Alvaro Obregón, calle Torres y calle internacional, en el Municipio de Nogales Sonora.	493,937.46		367,303.40	32,903.84	100	100	84	pza	4121	personas	Municipal	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	9,052,399.73	1,611,336.38	1,247,347.38	363,989.00								
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	101,567,513.50	158,132,898.19	157,003,746.26	1,129,151.93								
61501	RECONSTRUCCIÓN												
61501-RP02M	Repavimentación de cruceo entre prolongación obregon y colinas del yaqui, en el municipio de Nogales Sonora		2,999,970.13	2,967,633.34		100	100	1470.9	m²	15000	personas	Municipal FOPIN 2022	Cont. Lic. Pub.
	Sub-total	-	2,984,970.13	2,967,633.34	17,336.79								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503	CONSTRUCCION												
61503-PA01M	Pavimentacion con concreto hidráulico en avenida Hidalgo segunda etapa (entre avenida Hidalgo y los Otopames), colonia el Dorado, En el municipio de Nogales Sonora	25,949,213.02		25,949,212.22	0.80	100	100	8317.38	m²	260	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA02M	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle planeacion Urbana, entre calle Territorio Nacional y calle Dsarroyo Urbano, Colonia Articulo 27, en el Municipio de Nogales Sonora.	5,387,418.18		5,387,418.18	-	100	100	1530.88	m²	175	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA03F-1	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle sierra Aconchi tramo 3 (entre calle Rodolfo Aduelo Nerisy calle Oscar Monroy), colonia seguro social , en el Municipio de Nogales Sonora.	2,579,494.83		2,579,494.83	-	100	100	999.81	m²	65	personas	Falsmun	Cont. Lic. Sim.
61503-PA06M-1	Pavimentación con concreto hidraulico, calle Nicaragua T2, entre Haití y 5 de febrero, colonia Esperanza, en el municipio de Nogales, Sonora	4,954,690.74	5,176,647.56	5,176,647.56	-	100	100	1729.24	m²	135	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA09M	Pavimentacion en calle Via de Beira y Camino de Lisboa (entre Camino del Perdon y Via de Leira,) Col. Lomas de Familia, en Municipio de Nogales Sonora.	3,964,261.27		3,893,957.37	70,303.90	100	100	1428.51	m²	80	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA10M	Pavimentación concreto de la calle Nopal,entre Benjuis y Evano, colonia Jardines del Bosque, en Municipio de Nogales, Sonora.	2,913,123.68		2,913,123.68	-	100	100	1134.33	m²	30	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO
**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA13M	Pavimentación con concreto hidráulico, en calle de la hermita, entre calzada de los virreyes y calle de la ronda colonia de los virreyes, en el municipio de nogales sonora.	2,558,225.20		2,558,225.20	-	100	100	786.84	m ²	145	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
61503-PA11F	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Río Moctezuma, entre Río Yaqui y Río Duero, colonia heroes, en el municipio de Nogales Sonora	\$ 3,595,824.86	\$ 4,351,508.47	4,351,508.47	-	100	100	1112.55	m ²	90	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Pub.
61503-PA15F	Pavimentación con concreto hidráulico, calle Montijo, colonia Altamira, en el municipio de Nogales, Sonora	\$ 3,652,346.88		3,652,346.88	-	100	100	1138.24	m ²	125	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Pub.
61503-PA16F	Pavimentación con concreto hidráulico en calle kamias (entre Abraham Zaled y Tobosos), colonia Luis Donald Colosio, en el municipio de Nogales Sonora.	\$ 3,215,142.21		3,215,142.21	-	100	100	1128.32	m ²	125	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Pub.
61503-PA17M	Pavimento de acceso en ejido el cibuta, en el Municipio de Nogales Sonora.	2,183,804.26		2,183,804.26	-	100	100	435.6	m ²	136	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
61503-PA18M-1	Pavimentación con concreto asfáltico de prolongación Obregon (entrecalzada industrial y cruceo boulevard los Angeles 2000) carril sur-norte, en el municipio de Nogales, Sonora.	\$ 23,174,270.05		22,132,760.83	1,041,509.22	96	74	23330.68	m ²	264782	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA19F-1	Pavimentación con concreto hidráulico calle San Luis Potosí tramo 2 (antes Jose Lopez Portillo), colonia 05 de mayo, en Municipio de Nogales, Sonora	\$ 2,474,583.22		2,474,583.22	-	100	100	944.48	m ²	75	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Sim.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERÓNICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO
**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA23E	Pavimentacion con concreto hidráulico de la calle 15 de enero entre Calle Obispo Juan Navarrete y Guty Cardenas en colonia Lomas de Nogales, localidad de Heroica Nogales Municipio de Nogales.	\$ 8,397,141.86	\$ 8,439,407.62	8,439,407.62	-	100	100	3339.04	m²	175	personas	REPUVE	Cont. Lic. Pub.
61503-PA24E	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en Boulevard Centenario (segunda etapa) desde BLVD. Centenario (0+720) hasta BLVD. Centenario (1+100) Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales	\$ 5,018,975.91	\$ 6,231,262.52	6,231,262.52	-	100	100	3209.2	m²	300	personas	REPUVE	Cont. Lic. Pub.
61503-PA25E	Pavimentacion con concreto hidráulico de la calle Arroyo Buenos Aires entre calle villa de Seris (0+000) y calle Arroyo Buenos Aires (0+300), en la Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$ 6,151,531.99		6,151,531.99	-	100	100	2259.52	m²	155	personas	REPUVE	Cont. Lic. Pub.
61503-PA26E	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Revolucion entre calle 5 de febrero y calle Puerto Rico, en la Heroica Nogales Municipio de Nogales.	\$ 1,461,854.62		1,180,160.77	281,693.85	88	88	491.08	m²	150	personas	REPUVE	Cont. Lic. Pub.
61503-PA27E	Pavimentacion con concreto hidráulico de la calle villa de seris entre calle Arroyo Buenos Aires (0+000) y calle Audelo Neris (0+122), en la Heroica Nogales Municipio de Nogales.	\$ 2,125,240.92		2,125,240.82	0.10	100	100	809.9	m²	95	personas	REPUVE	Cont. Lic. Pub.
61503-PA28M	Pavimentacion con concreto hidraulico de calle Gaspio (entre Mariano Escobedo y Baical) Y calle Felipe Muñoz (entre Baical y Natacion), col. El Rastro, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 5,874,902.54		5,874,902.54		100	100	2342.83	m²	110	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.

ING. JUAN FRANCISCO GUM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO

DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA29F	Pavimentacion con concreto hidraulico de calle Flores Magon entre (Andador 22 y Virgilio Uribe) col. Encinos , en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 4,897,263.67		4,897,263.67	-	100	100	1499.33	m²	225	personas	FAISMUN	Cont. Lic. Pub.
61503-PA30M	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle Sierre Agua Prieta, entre calle Nacozari y calle Mariposas, col. Buenos Aires, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 1,731,078.84		1,731,078.84	-	100	100	584.79	m²	55	personas	Municipal	Cont. Lic. Sim.
61503-PA30F	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle Ignacio de la Torre (entre Alfonso Ortiz Tirado y Juan Navarrete), colonia Lomas de Nogales, en el Municipio de Nogales Sonora.	\$ 826,103.56		826,103.55	0.01	100	100	267.49	m²	25	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
61503-PA31M	Pavimentacion de concreto hidraulico de calle Osa mayor (entre calle Caslopea y Calle Osa menor, de la colonia Collinas del sol), calle articulo 27 (entre calle Avilacion y calle articulo 27 final, de la colonia articulo 27), calle Ruben Pujol (entre calle Arroyo celaya y calle Aguas Federales Orientes, de la colonia CTSCROC), calle Torre Belem (entre calle Torre Eifel y calle Torre CFE, de la colonia Las Torres), en la Ciudad de Nogales Sonora.	\$ 18,589,910.37		18,589,910.37	-	100	100	7144.01	m²	525	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.
61503-PA32E	Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Arroyo Libertad entre calle Ingenieros y calle Torres, localidad Heroica Nogales, municipio de Nogales.	\$ 688,686.83		688,686.83	-	100	100	296.67	m²	25	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA33M	Pavimento de concreto hidraulico de la calle Puerto Tampico y Puerto Vallarta, colonia heroes del municipio de Nogales Sonora.	\$ 4,750,484.84		4,750,484.83	0.01	100	100	1258.92	m²	155	personas	Municipal	Cont. Lic. Pub.

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 FIRMA Y SELLO

**DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS**

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61503-PA34E	Pavimentacion a base de concreto hidraulico de la calle Nueva Guinea entre ave. Villa Sonora y calle Nueva Zelanda, en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$ 2,994,039.04		2,994,039.04	-	100	100	945.83	m²	100	personas	Municipal	Inv a cuando menos tres
61503-PA35E	Pavimentacion a base de concreto hidráulico de la calle Jupiter entre calle Venus y mercurio, localidad de heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$ 652,391.09		652,391.09	-	100	100	353.41	m²	120	personas	REPUVE	Cont. Lic. Sim.
61503-PA36E	Pavimentacion a base de concreto hidráulico de la calle Rafael Hernandez entre calle 15 de enero (0+000) y Rafael Hernandez (0+031), localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$ 449,224.90		449,224.90	-	100	100	229.77	m²	135	personas	REPUVE	Cont. Adj. Dir.
61503-PA37E	Pavimentacion a base de concreto hidráulico de la calle Acafoneta entre calles Orizaba (0+000) y Acafoneta (0+033), localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$ 556,728.13		556,728.13	-	100	100	132.30	m²	25	personas	REPUVE	Cont. Adj. Dir.
61503-PA38E	Pavimentacion a base de concreto hidraulico de la calle Agiabampo entre callejon la paz (0+000) y calle Agiabampo (0+075), Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.	\$ 1,016,733.21		1,016,733.21	-	100	100	258.00	m²	60	personas	REPUVE	Inv a cuando menos tres
61503-PA39F	Pavimentacion con concreto Hidraulico de la calle san Pedro entre calle torre san Antonio y calle Torre Eiffel, colonia las Torres, del Municipio de Nogales, Sonora.	\$ 412,737.29		412,737.29	-	100	100	155.56	m²	60	personas	FAISMUN	Cont. Adj. Dir.
	Sub-total	\$ 100,567,513.50	\$ 155,147,927.06	154,036,112.92	1,111,814.14								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO
 DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Clave y Nombre de la Partida 8220-1803-6100-2

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS

NO. DE LA OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
		PTO. ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U.MED	CANT.	U.MED		
61504	CONSERVACION												
	Sub-total	1,000,000.00	1.00	-	1.00								
6200	OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS	1,500,000.00	1.00		1.00								
629	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y CONFORMADO DE TERRACERÍAS Y TERRENOS												
62904	ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	Sub-total	1,500,000.00	1.00	-	1.00								

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA
 FIRMA Y SELLO

ING. OTILIA VERENIGE VERDUGO CASTRO
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 FIRMA Y SELLO
 DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA URBANA
 Y OBRAS PÚBLICAS