



NOGALES

CUENTA PUBLICA 2019

AVANCES FISICOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

O.P. 13



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO DEL 2019

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	PPTO. ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO %	FINAN. %	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
PN-230	Construcción de Tejaban en Esc. Secundaria Técnica No. 3, ubicada en Carretera Internacional Km 5.5 Parque Industrial San Ramon, en Nogales, Son.	\$ 701,715.25	\$ 701,715.25	\$ 701,714.68	\$ 0.57	100%	100%	396.00	M2	1500	ALUMNOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-146	Construcción de Cancha de Futbol Rapido en la Escuela Primaria Enrique Quijada, ubicada en Calle Dávalos y Tenochtitlan, de la colonia Buenos Aires, en Nogales, Son.	\$ 360,305.17	\$ 360,305.17	\$ 360,305.17	\$ -	100%	100%	208.72	M2	480	ALUMNOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-154	Construcción de Cancha de Futbol Rapido y Demolición de cancha existente en el Instituto Tecnológico de Nogales, ubicado en Avenida Tecnológico de Nogales No.911 de la Colonia Granja, en Nogales, Son.	\$ 701,500.00	\$ 701,500.00	\$ 701,500.00	\$ -	100%	100%	555.60	M2	3000	ALUMNOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-159	Construcción de Tejaban en el Jardín de Niños Graciela Merino, ubicado en Blvd. Los Alamos del Fraccionamiento Las Bellotas, en Nogales, Son.	\$ 701,012.33	\$ 701,012.33	\$ 701,012.33	\$ -	100%	100%	307.20	M2	110	NIÑOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-157	Construcción de Escalinata y Cuarto de Herramientas en la Escuela Primaria Sonora, ubicada en Calle Comisión Federal de Electricidad, de la Colonia Las Torres, en Nogales, Son.	\$ 171,461.12	\$ 171,461.12	\$ 171,461.12	\$ -	100%	100%	162.78	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-161	Construcción de Muro de Contención en Iglesia Bautista Ven a Cristo, ubicado en Calle Nueva Roma No.56 de la Colonia Nuevo Nogales, en Nogales, Son.	\$ 187,069.26	\$ 187,069.26	\$ 187,069.26	\$ -	100%	100%	38.00	M2	85	FAMILIAS	ESTATAL	DIRECTA
PN-162	Construcción de Salón de Lecturas Las Flores, dentro del Parque, ubicado en Calle Mojaves, de la Colonia Luis Donald Colosio, en Nogales, Son.	\$ 148,234.70	\$ 148,234.70	\$ 148,234.70	\$ -	100%	100%	162.00	M2	60	FAMILIAS	ESTATAL	DIRECTA
PN-163	Acondicionamiento y Mejoramiento de Area Depositiva (Etapa 1), en el Centro Juvenil Comunitario Oratoria Don Bosco, ubicado en Calle Don Bosco Final, de la Colonia Las Torres, en Nogales, Son.	\$ 411,044.55	\$ 411,044.55	\$ 411,044.55	\$ -	100%	100%	651.00	M2	300	JOVENES	ESTATAL	DIRECTA
PN-156	Construcción de Puerta de emergencia, estructura para Malla Sombra y Reubicación de Lavadero en el Jardín de Niños Dario Ramirez, ubicado en Calle Luis Basurto Guzmán, en la Colonia Obrera, en Nogales, Son.	\$ 118,783.31	\$ 118,783.31	\$ 118,783.31	\$ -	100%	100%	170.05	M2	120	NIÑOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-155	Trabajos Diversos en el Area de Juegos en el Jardín de Niños Nuevo Amanecer, ubicado en Calles Playa Cochort y Miramar, de la Colonia Obrera, en Nogales, Son.	\$ 52,091.57	\$ 52,091.57	\$ 52,091.57	\$ -	100%	100%	47.64	M2	80	NIÑOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-160	Remodelación de Sanitario en la Escuela Primaria Luis Donald Colosio Murrietas, ubicado en Calle De La Aurora y Alborada, de la Colonia Puesta del Sol, en Nogales, Son.	\$ 82,206.27	\$ 82,206.27	\$ 82,206.27	\$ -	100%	100%	3.90	M2	450	ALUMNOS	ESTATAL	DIRECTA
PN-158	Construcción de Tejaban en la Escuela Secundaria Técnica No.77, ubicada en Calle Tobosos, de la Colonia Luis Donald Colosio, en Nogales, Son.	\$ 698,239.31	\$ 698,239.31	\$ 209,616.06	\$ 489,104.14	15%	30%	1,400.00	M2	1,000	ALUMNOS	ESTATAL	DIRECTA
		TOTAL GENERAL	\$ 4,331,439.31	\$ 3,845,039.02	\$ 489,104.71								



C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO
TESORERO MUNICIPAL

Veronica Garcia M.
C. VERONICA GARCIA MANZO
COORDINADOR DE CMCOP

ISAF-fbb2213-61fa-36b2-0a4a-78bc56fd66
CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA
7/11/2019 8:49:25 PM